الهيئة العامة للطرق و الكباري (COARD)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (برج العرب/العلمين) لتنفيذ أعمال تشكيل الجسر الترابي
المسافة من الكم 000+376 إلى الكم 000+377 بطول 1 كم

تنفيذ : منشأة عصام فكري عبداللطيف مصطفى

كشف رقم جاري (2)

المقاول:منشأة عصام فكري عبداللطيف مصطفى رقم العقد (2024/2023/314) المؤرخ في 2023/9/4

من بداية العمل حتى: 2 /4/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظـات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الحفر													
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة .	20.00	م3	1072.80	1000	1000-	0	0		0				- مكتب جهاز الأشراف متواجد - العلامات الأرشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة -السيارة غير متواجدة - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 2024/9/16 - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2024/9/17
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	26.30	م3	1072.80	0	1000	1000	26300				26300		
3	أعمال الردم													
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشغيل الجسر والكتف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم زيادة -السعر يشمل قيمة المادة المجورية	85.00	م3	40000.0	31850	31850-	0	0		0		0		
	السعر خلال شهرفبرايرطبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	97.50	م3	9526.000	0	9040	9040	881400				881400		
	السعر خلال شهرمارس طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.70	م3	15291.400	0	14520	14520	1462164				1462164		
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	100.90	م3	8736.400	0	8290	8290	836461				836461		
	علاوة مسافة نقل التربة 108 كم = (106 كم ×1.4 = 148.4 جنيه)	148.40	م3	320000.000	25480	25480-	0	0				0		
	علاوة مسافة نقل التربة 108 كم = (106 كم × 1.5 = 159 جنيه)	159.00	م3	320000.000	25480	25480	25480	4051320				4051320		
	علاوة مسافة نقل الرمل 73 كم =(71 كم ×1.4 =99.4 جنيه)	99.40	م3	8000.000	6370	6370-	0	0				0		
	علاوة مسافة نقل الرمل 73 كم =(71 كم ×1.5 = 106.5 جنيه)	106.50	م3	8000.000	6370	6370	6370	678405				678405		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	400000.000	31850	0	31850	414050				414050		
	إجمالي قيمة المستخلص							8,350,100						

ثمان ملايين وثلاثمائة وخمسون ألفاً ومائة جنيه مصري لا غير

الشركة المنفذة :عصام فكري عبداللطيف

مدير المشروع /عصام فكري عبداللطيف جاد الحق
بطاقة رقم: ٢١٥-٥٦٦-٩٠٤٠
رقم سجل: ١٤١٥٤٦

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/احمد عبدالحق خليل

مهندس الاستشاري (أ.عصام فهمي)
م/عبدالعزيز محمد حلمي

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م/ ماريو بيتر جدي زاخر

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالقيد و قدرها ..... حق صرفها إلى المقاول
تحريرا في :

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : القائد ..... غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

يعتمد ,,,
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"