الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) قطاع (فوكة / مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 530+000 الي الكم 530+500 بطول 0.5كم اتجاه اسكندرية

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة ايجي كونتراك رقم العقد(2024/2023/152) بتاريخ 06-08-2023

من بداية العمل حتى: 28-03-2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	اعمال الردم													
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام ألات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى عن 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان . -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى الكم 568.	85	م3	36,818.851	34,900.00	34,900.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 05-08-2024 -وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ 05-08-2024
	علاوة مسافة النقل 320 كم		م3	36,818.851	34,900.00	34,900.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية		م3	36,818.851	34,900.00	34,900.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	م3	33,818.058	0.00	33,100.00	33,100.00	3,356,340.00	0.00	0.00	0.00	3,356,340.00	0.00	
	علاوة مسافة النقل 320 كم		م3	33,818.058	0.00	33,100.00	33,100.00	15,788,700.00	0.00	0.00	0.00	15,788,700.00	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية		م3	33,818.058	0.00	33,100.00	33,100.00	430,300.00	0.00	0.00	0.00	430,300.00	0.00	
	إجمالى قيمة المستخلص											19,575,340	0.00	

تسعة عشر مليوناً وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون جنيهاً فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراك

مدير المشروع
م/ السيد سعد

استشاري (xyz)
م/محمد خليل

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

الاستشاري العام
(استشارى)
م/اسامة جودة

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم الحنلوى

مدير عام المشروعات
م/محمد حشمي فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "