الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 554+000 الى الكم 557+500 بطول 3.5 كم اتجاة النوبارية

تنفيذ : شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة ممدوح عبد المنعم للمقاولات العامة رقم العقد(2023/2022/1403)

من بداية العمل حتى: 2024-03-03

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
3-1	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد و نقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه للكم بالزيادة -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	متر مكعب	19,079.01	0	18,125.00	18,125	0	1,837,875	0	0	0	1,837,875	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-01-31) وثيقة تامين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-09-30) لا يوجد عدد 1 سيارة ملاكى لاتقل عن 1600 سى سى .
	علاوة مسافة النقل 230 كم	342.00	متر مكعب	19,079.01	0	18,125.00	18,125	0	6,198,750	0	0	0	6,198,750	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	19,079.01	0	18,125.00	18,125	0	235,625	0	0	0	235,625	
4-1	**طبقات الأساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	متر مكعب	12,053.25	0	9,150.00	9,150	0	1,339,560	0	0	0	1,339,560	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	12,053.25	0	9,150.00	9,150	0	1,473,150	0	0	0	1,473,150	
	علاوة مسافة النقل 112 كم	119.60	متر مكعب	12,053.25	0	9,150.00	9,150	0	1,094,340	0	0	0	1,094,340	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	12,053.25	0	9,150.00	9,150	0	228,750	0	0	0	228,750	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة	151.30	متر مكعب	8,776.50	0	6,220.00	6,220	0	941,086	0	0	0	941,086	
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	175.00	متر مكعب	8,776.50	0	6,220.00	6,220	0	1,088,500	0	0	0	1,088,500	
	علاوة مسافة النقل 262 كم	314.60	متر مكعب	8,776.50	0	6,220.00	6,220	0	1,956,812	0	0	0	1,956,812	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	8,776.50	0	6,220.00	6,220	0	155,500	0	0	0	155,500	
									إجمالي قيمة المستخلص				16,549,948	

فقط : ستة عشر مليون وخمسمائة وتسعة واربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية واربعون جنيها فقط لاغير

مدير المشروع المقاول	إستشاري (XYZ)	مدير المشروع الإستشاري	مهندس الإستشاري العام	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد احمد عطية	م / محمد عطيل	مكتب د / خالد قنديل م / خالد فوزي	(سيستروا) م / محمد الدين	م / إبراهيم الحناوي	م / محمد حسني قياتي

تم الاعتماد ضمنياً IR فقط

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بالهوه و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "