الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المراقبة (المنطقة الساحلية)

مستخلص جاري (1)

عقد رقم (2024/2023/1336) بتاريخ 2024 / 3 / 28

عن عملية : امتداد أصال الجسر الترابي والأصال المتناسبة لخط الكتلي لمشروع الطريق الدائري الشرقي (الدوبانس سويف/ الأقصر/ الدوران/ أو معدل)
لتنفيذ أصال الجسر الترابي (الطلاع الكتلي / منظومة / هرم) أعمال من الكم 400+250 الى الكم 401+500 بطول 1.250 كم وبرتفاع من منسوب -6.50 الى منسوب -4.75 (بالمتر الديكي)

مع شركة الوجه للمقاولات العمومية

فترة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 3 / 31

رقم البند	بيان الأصال	كمية البند بعد التعديل (قرش / جنيه)	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأصال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصال	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأصال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع و حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
	أصال منفذة ابتداءا من مايو 2023											
9	بالمتر المكعب اصال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها وباستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 20%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصحح 1.5 جنيه / كم ابتداء من 4/5/2023 - السعر يشمل كل التموينات وتخليط وتجارب ونقل موقع العمل حتى مسافة 2 كم والبند لا يشمل القيمة المحجرية	٦٧,٢٠	٤٧٨٥٠,٠٠	م3	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	جاري 1	١٠٧٥٢٠٠,٠٠			
9-1	علاوة مسافة نقل 78 كم - 2 كم = 76 كم	١١٤,٠٠	٤٧٨٥٠,٠٠	م3	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	جاري 1	١٨٢٤٠٠٠,٠٠			
9-2	المدة المحجرية للتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% +12% استقطاعات	٥٨,٨٠	٤٧٨٥٠,٠٠	م3	٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	جاري 1	٩٤٠٨٠٠,٠٠			
	الإجمالي										٣٨٤٠٠٠٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاصال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٣٨٤٠٠٠٠,٠٠	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات											
	اجمالي قيمة الاصال بعد الاستقطاعات										٣٨٤٠٠٠٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	صافي قيمة المستخلص (1)										٣٨٤٠٠٠٠,٠٠	

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري مدير المشروع	عن الهيئة العامة للطرق و الكباري مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكباري	عن الهيئة العامة للطرق و الكباري مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري	عن الهيئة العامة للطرق و الكباري مدير عام المشروعات بهيئة الطرق و الكباري	يعتمد ،،،، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة أسيوط مهندس/ مصطفى علي مسعود