الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع : أعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الأول وذلك لأعمال تنفيذ الجسور و طبقات الأساس و التأسيس (القطاع الخامس/غرب الدلتا) لتنفيذ المسافه من الكم ٣٦١,٥٠٠ الى الكم ٣٦١,٨٠٠ بطول ٠,٣ كم

تنفيذ : مكتب القمة للمقاولات العمومية

مستخلص جارى رقم (٢)

المقاول : مكتب القمة للمقاولات العمومية رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٢٥)

عن المدة من بدأ الأعمال حتى (٢٠٢٤/٣/١٧)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملحوظات
١	اعمال الحفر													
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالآت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف ,يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة	20	م٣	27,466.00	9,479.00	-9,479.00	0.00	0.00	0.00		0.00			- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.30	م٣	3,823.00	0.00	3,631.00	3,631.00	95,495.30		0.00		95,495.30		لوحات المشروع متواجدة
	عن شهر ابريل عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.35	م٣	4,643.00	0.00	4,410.00	4,410.00	116,203.50		0.00		116,203.50		- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	26.50	م٣	19,000.00	0.00	12,101.00	12,101.00	320,676.50		0.00		320,676.50		-- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة (الاراضى الزراعية) او الاماكن ذات منسوب مياة مرتفع (طبقا لرؤية المهندس المشرف) عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآت التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق والفئة تشمل عمل تشوينات وذلك باستخدام الاراضى الزراعية المجاورة لنقل ناتج الحفر على مراحل باستخدام وسيلة النقل المناسبة لضيق اماكن المرور وذلك طبقا لرؤية المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة	33	م٣	1,678.00	1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00		0.00			- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	عن شهر مارس عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	43.40	م٣	948.00	0.00	900.00	900.00	39,060.00		0.00		39,060.00		- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	43.70	م٣	730.00	0.00	692.00	692.00	30,240.40		0.00		30,240.40		-وثيقه التأمين سارية حتى ٢٠٢٤/٥/٤
٣	اعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع ,مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية -	85	م٣	32,000.00	8,264.00	-8,264.00	0.00	0.00	0.00		0.00			-مستلزمات الجسر الترابى - يراعى تطبيق نصوص العقد - السيفره متواجده
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	101.4	م٣	32,000.00	0.00	16,976.00	16,976.00	1,721,366.40		0.00		1,721,366.40		
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة ٩٤ كم =١,٤*٩٢ =١٢٨,٨ جنيه	128.80	م٣	25,600.00	6,611.20	-6,611.20	0.00	0.00		0.00		0.00		
	علاوة مسافة نقل للتربة طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨لمسافة ٩٤ كم =١,٥*٩٢ =١٣٨ جنيه	138.00	م٣	25,600.00	0.00	13,580.80	13,580.80	1,874,150.40		0.00		1,874,150.40		
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة ٩٣ كم =١,٤*٩١ =١٢٧,٤جنيه	127.40	م٣	6,400.00	1,652.80	-1,652.80	0.00	0.00		0.00		0.00		
	علاوة مسافة نقل للرمل طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨لمسافة ٩٣ كم =١,٥*٩١ =١٣٦,٥جنيه	136.50	م٣	6,400.00	0.00	3,395.20	3,395.20	463,444.80		0.00		463,444.80		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م٣	32,000.00	8,264.00	8,712.00	16,976.00	220,688.00		0.00		220,688.00		
٥	طبقات الاساس													
٣-٥	المتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١ بنسبة امتصاص لاتزيد عن ٣% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفلية او بيت النمل يتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياة بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى منسوب المياة الارضية (اختبار الواح التحميل قطر ٣٠ سم)بحوالى ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقا لاصول الصناعة kn عن ٢,٥ باستخدام حمل مقدارة EV12EV ٨ على ان لا تزيد نسبة الممتاز مسافة النقل ٢٠ كم- الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية- يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -	310	م٣	6,000.00	3,113.00	-3,113.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
	عن شهر مايو عام ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨	347.2	م٣	6,000.00	0.00	4,002.00	4,002.00	1,389,494.40		0.00		1,389,494.40		
	علاوة مسافة النقل ٩٠ كم =١,٣*٧٠ =٨٤جنيه	84	م٣	6,000.00	3,113.00	-3,113.00	0.00	0.00		0.00		0.00		
	علاوة مسافة النقل عن شهر مايو عام ٢٠٢٢ طبقا للمفاوضه بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٨ -٩٠كم =١,٣*٧٠ =٩١جنيه	91	م٣	6,000.00	0.00	4,002.00	4,002.00	364,182.00		0.00		364,182.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م٣	6,000.00	3,113.00	889.00	4,002.00	100,050.00		0.00		100,050.00		
١١	أعمال التربة المسلحة													
٢-١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوتكستايل مستورد التداخل لا يقل عن ١٠% و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند ,بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م٢	42	م٢	7,000.00	2,048.00	1,371.00	3,419.00	143,598.00		0.00		143,598.00		
							إجمالى قيمة المستخلص	6,878,649.70						

ستة ملايين و ثمانمائه و ثمانيه و سبعون الف و ستمائه وتسعه واربعون جنيها و سبعون قرش فقط لا غير

الشركة المنفذة : القمة للمقاولات العمومية — مدير المشروع — م/ ايمن / عادل

استشارى الساحة — م/ محمد خليل

خبير المشروع الاستشارى — م/ احمد العزب محمد — SPECTRUM CONSULTING

إستشارى عام (SYSTRA) — مهندس علاء عبد اللطيف — تمت المراجعة الفنية فقط

مدير مشروع الهيئة — م / مارجريت مجدي زكاهر

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة — مهندس/ محمد حسنى فياض

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....صح صرفها للمقاول : تحريرا فى

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ..... تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس/
" هانى محمد محمود طه "