مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ الى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم إتجاه العلمين

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (٢)

المقاول:شركة المؤسسة المصرية المتحدة رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٤) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/١٦

من بداية العمل حتى: ٣ /١/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (جنيه)	(قرش)	استقطاع او حجز (جنيه)	(قرش)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)	(قرش)	مـلاحـــظات
٣	أعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم زيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذ القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى ٢٠٢٤/١٠/١٤ -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى٢٠٢٤/١٠/١٤ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٢٩٥,٤	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠-	٠	٠				٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٤٤٨٩,٠٧	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠-	٠	٠				٠		
	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٠	م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١,١٨٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	١,١٨٨,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣١٦,٥	م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	٤,١٧٧,٨٠٠				٤,١٧٧,٨٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٣٥٨٧,٦٠٥	٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	١٧١,٦٠٠				١٧١,٦٠٠		
	إجمالي قيمة المستخلص											٥,٥٣٧,٤٠٠		
	خمس ملايين وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة جنيها مصريا													

الشركة المتحدة - شركة المؤسسة المصرية المتحده

مدير المشروع (م/محمد خليل) — مهندس الاستشاري (المساحة) (م/مصطفى نجم) — مهندس الاستشاري (د.عاطف الجيوكيمي) — مهندس الاستشاري العام(سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) م/ ابراهيم عبد الحفيظ

مدير مشروعات الهيئة م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....مستحق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

.....يدفع للمقاول مبلغ

منحوظة : الغاء .....غير الوارده بعقد الشروط أحدثت من .....

محرر: في :

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبيد مهندس/
"الفتى محمد محمود طه"