Owner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

Owner Consultant

Contractor

مستخلص( جاري ١ ) عن مشروع لتنفيذ اعمال الشاء عدد ١ بريج خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع ( السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين الجديدة – مطروح )
عقد محطة(٢٦٥٠٧٣٣)
تنفيذ / شركة النيل للمقاولات والاستشارات الهندسية (بنكون)

المنطقة الثالثة عشر (الصحراء – ظهر الشيخ)

العقد رقم : ١٥٤٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

في المدة من بدء العمل حتى ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الاعمال | الكمية بالعقد | الفئه | الوحده | مقدار العمل السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال المده | اجمالي الاعمال التي تمت حتى الآن | جاري/ نهائي | نسبة الصرف | قيمة الاعمال التي تمت حتى الان | استقطاع أو حجز | المتبقي بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣ | بالمتر المكعب اعمال الحفر في جميع انواع التربة ماعدا (المتماسكه وشديدة التماسك و الصخرية) بالعمل المطلوب لزوم الاساسات باجهد حتى ١٥٠ كجم/م٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المطلوب للسطح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه والسعر يشمل مئة جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه وتزح مياه الرشح اذا لزم الامروتأمين نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | ١٦١٠,٠٠ | ٦٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠٠ | ٣٨٩,٠٠٠ | ٣٨٩,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٢٢,٨٧٣,٢٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٢٢,٨٧٣,٢٠٠ | مهندسين الشركة متواجدة<br>اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة<br>التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة<br>الحد الادني من المعدات متواجدة<br>لوحات المشروع متواجدة<br>المكاتب متواجدة<br>يراعي تنفيذ بنود التعاقد |
| ٤ | بالبوم اعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه ( كابوتة ) والبند يشمل التجفيف طوال فترة التنفيذ | ١١٤٥,٠٠ | ١,٤٤٣,٠٠ | اليوم | ٠,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ١٠٦,٠٦٠,٥٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١٠٦,٠٦٠,٥٠٠ | |
| ٥ | بالمتر المكعب خرسانة عادية بالاسمنت والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ | ٢١١,٠٠ | ٤٨٧,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠٠ | ٢٥٦,٠٠٠ | ٢٥٦,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ١٢٢,١٧٨,٥٦٠ | ٠,٠٠٠ | ١٢٢,١٧٨,٥٦٠ | |
| ٩ | بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ | ٢٤,٠٠ | ٢,١٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٣٠,٨٧٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣٠,٨٧٠,٠٠٠ | |
| ١٠ | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالمر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم /م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة للسيلكا فيوم مع المعالجة الميكانيكي جيدا وتسوية السطح لحفوى اللازمه للحصول على اسطح املس لاتسطيع اظافره وقل التقويت اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ٢ ) على ان يحقق الرمل والزلكه والخرسانه المنتجة هذه المواصفات الفيزيائية المصرية والكود المصرى ) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٠٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جماوة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتنهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٢٠٤,٠٠ | ٣,٣٢٥,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠٠ | ١٥٧,٠٠٠ | ١٥٧,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٥١١,٥٨٤,٥٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٥١١,٥٨٤,٥٠٠ | |
| ١١ | بالمتر الطولي عمل توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز بقطر داخلي ( 1.00 م) (رتبة ١٢ ) وسمك ٢سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ( ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨ م٣ ٤ + ٣٠ رمل ) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ٥ ق١٠ مم للمتر الطولي في اتجاه محور المصبوبة وبمعدل ٦ ق١٦ مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المصبوبة بقدوس من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطر وبند التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات وتعليمات المهندس المشرف | ١١٦,٠٠ | ١,٥٩٠,٠٠ | م.ط | ٠,٠٠٠ | ٩٢,٠٠٠ | ٩٢,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ١٤٣,٣٥٤,٤٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١٤٣,٣٥٤,٤٠٠ | |
| ١٢ | بالطن توريد وتركيب ورص المسبوك (١٠/٢٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التنظيف طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العقد والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل تحديد والحديد المشكل داخل المرفع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | ٣٠,٠٠ | ٤٤,٠٠٠,٠٠ | طن | ٠,٠٠٠ | ٢٢,٠٠٠ | ٢٢,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٩٤٨,٦٤٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٩٤٨,٦٤٠,٠٠٠ | |
| ١٣ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة تربطوية اقفية لزوم أسطح الأساسات والارضيات تتكون من طبقة من لفافة البولي ايثيلين سمك ١٠٠ ميكرون والسعر يشمل تركيب ١٠ سم و اليد يشمل كل ما يلزم لتهو العمل تهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف | ١٩٦,٠٠ | ٢٥,٠٠ | م٢ | ٠,٠٠٠ | ١٥٣,٠٠٠ | ١٥٣,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٣,٧٤٨,٥٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٣,٧٤٨,٥٠٠ | |
| ١٤ | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة تربطويه من الاسومنت الممسوح سمك ٤ سم والفقة تشمر الدهان بالبيتومين اسفلها وعلي الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم | ١١٠٠,٠٠ | ١٠٥,٠٠ | م٢ | ٠,٠٠٠ | ٩٢٦,٠٠٠ | ٩٢٦,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٩٥,٢٨٥,٤٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٩٥,٢٨٥,٤٠٠ | |
| ١٥ | بالمتر المسطح - توريد وفرش طبقة حمايه بسمك ٥سم من رقائق الكرتونال من عينه تعتمد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا حماية الاشراف على التنفيذ | ١٩٦,٠٠ | ١١٥,٠٠ | م٢ | ٠,٠٠٠ | ١٦٥,٠٠٠ | ١٦٥,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ١٨,٥٩٥,٥٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١٨,٥٩٥,٥٠٠ | |
| ١٦ | بالمتر المكعب خرسانة وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلي طبقات العزل على الابقل محتوى الاسمنت البورتلاندى العادى عن ١٥٠ كجم/م٣ لكل ام٣ | ١٢,٠٠ | ٨٠٠,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠٠ | ١١,٠٠٠ | ١١,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٨,٦٢٤,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٨,٦٢٤,٠٠٠ | |
| ١٦-أ | عتلوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي الى ٣٠٠ كجم/م٣ | ١٢,٠٠ | ٣٧٥,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠٠ | ١١,٠٠٠ | ١١,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٤,٠٤٢,٥٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٤,٠٤٢,٥٠٠ | |
| ١٧ | بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مثني لتسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بالكلت وحوائط البريخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البريج والبند يشمل الاوتار اللازمة للمسان التثبيت في الموضع للمهندس طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة | ٢٥٣,٠٠ | ٢٢٠,٠٠ | م.ط | ٠,٠٠٠ | ١١٠,٠٠٠ | ١١٠,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ٢٣,٧١٦,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٢٣,٧١٦,٠٠٠ | |
| ١٨ | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب شرائح مانعه لتسلقه ( سولينج بار ) من شركات معتمدة لمنع تسرب المياه الي العناصر الانشائية والبند يشمل المعدة الاصلية وكل ما يلزم لتهو الاعمال طبقا لتعليمات المهندس المشرف | ٢٣,٠٠ | ٦٣٠,٠٠ | م.ط | ٠,٠٠٠ | ٢٣,٠٠٠ | ٢٣,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ١٤,٢٠٠,٢٠٠ | ٠,٠٠٠ | ١٤,٢٠٠,٢٠٠ | |
| ٢٢ | بالمتر الطولي توريد وتركيب خط صرف (مسبورة pvc قطر ٣ بوصة) ذات فتحات مسفوية طبقا للرسومات التصميمية والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . | ١١١,٠٠ | ١,٣٩٧,٠٠ | م.ط | ٠,٠٠٠ | ٩٢,٠٠٠ | ٩٢,٠٠٠ | جاري١ | %٩٨ | ١٢٥,٩٥٣,٥٢٠ | ٠,٠٠٠ | ١٢٥,٩٥٣,٥٢٠ | |
| | الاجمالي | | | | | | | | | ٢,١٧٩,٧٢٦,٧٨٠ | ٠,٠٠٠ | ٢,١٧٩,٧٢٦,٧٨٠ | |
| | قيمة الاعمال نسبة ٩٥% لحين التقاوض | | | | | | | | | | ٢,٠٧٠,٧٤٠,٤٤١ | | |
| | اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص | | | | | | | | | | ٢,٠٧٠,٧٤٠,٤٤١ | | |
| | اجمالي قيمة الاستقطاعات | | | | | | | | | | ٠,٠٠٠ | | |
| | القيمة الاجمالية للمستخلص السابق | | | | | | | | | | ٠,٠٠٠ | | |
| | القيمة الحالية لمستخلص جاري١ ( فقط وقدره اثنان مليون وسبعون الفا و سبعمائة واربعون جنيها و ٤٤١/١٠٠٠ جنيها لا غير) | | | | | | | | | | ٢,٠٧٠,٧٤٠,٤٤١ | | |

عن الشركة المنفذة
مهندس / محمد

المراجعة الفنية
( الاستشاري العام للمشروع )
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس/ احمد ابو عقبة  مهندس / ايمن عبدالله
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس/ أحمد الشاعر  المهندس/ أحمد ابو نقيلة
التوقيع /
مدير إدارة المشروعات
مهندس/ هاني إمام
التوقيع /

اعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالمحروسة
مهندس/ السلام عامر

اعتمد / .....
على الحساب / نهائيا
على توريد بضاعة بالفاتورة / الحساب من .....
سبق المحاسبة
تحريرا في ..... سنة ٢٠٢٣

اعتمد في ..... سنة ٢٠٢٣
قرش ..... جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ .....
وقدره الفين .....
يحمل

Scanned with ACE Scanner