الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) — وزارة النقل

المملكة
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة (الاسكندرية - مطروح)

المقاول

عن مشروع/ تنفيذ اعمال امتداد برابخ الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) اسفل قطار سكة حديد (القبارى - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ (عدد (٣) برابخ عند المحطة ٤٧٩+٩٣٠، ٤٩١+٠٠٠ ، ٤٩٢+٠٤٠ . بالامر المباشر

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم :٢٠٢٤/٢٠٢٥/٢١٧

تنفيذ/ شركة الشبلي للمقاولات - رزق رزق أحمد الشبلي

في المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ٠٩ / ٢٠٢٤

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى فك الفلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفئة تشمل تخزين الفلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٧٢	١٢٤٥	م.ط	٠	٣٦	٣٦	جاري	٤٤٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٨٢٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه -المعدات متواجدة - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة تامين اخطار مقاولين متواجدة وسارية حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٤ - وثيقة تامين حوادث شخصية متواجدة وسارية حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٤
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولوادر وقلابات وعمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر والفئة تشمل نواتج الحفر الزائده التى المقالب العمومية حتى مسافة ٨٠ كم وعمل الاختبارات اللازمة للتاكد من صلاحية قاع الحفر للتاسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند كامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٥٠٠	٢٦٠	م٣	٣٥٠	٣٥٠	جاري	٩١٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩١٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل الفلنكات لسكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	٢٠	١١٠	م٣	٠	١٥	١٥	جاري	١٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من(سن ١ + سن ٢) بنسبة ١:١ بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٢٠% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ٣٥ سم مع الدمك جيدا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	٨٥	٥٩٤	م٣	٠	٦٠	٦٠	جاري	٣٥٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٤٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ والفئة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٢٠٠	٢,٥٦٠	م٣	٠	١١٥	١١٥	جاري	٢٩٤٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٤٤٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات اعلى المواسير سابقة الصب اجهاد ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمه مثل سيكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب مع الدمك الجيد وتسوية السطح العلوى للحصول على سطح املس fairface وكذلك استخدام اضافات خاصة corrsion inhibitor لزيادة durability الى ١٢٠ سنة والسعر لايشمل حديد التسليح وعمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥	٥,٠٥٥	م٣	٠	١٢	١٢	جاري	٦٠٦٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٦٦٠	
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والكراسى وسلك الربط والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والفئة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعي والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤,٠٠	٤٤,٠٠٠	طن	٠	١,٥	١,٥	جاري	٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠	
١٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر ٩٠٠ مم بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمى قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الأنواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التى توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الإشراف والفئة تشملالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التى تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وخلافه لاتمام عملية التحقيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير محمل عليها الردم خول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٥	٢٧,٠٥٠	م ط	٠	٢٦	٢٦	جاري	٧٠٣٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٠٣٣٠٠	
١١	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر ١٠٠٠ مم بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمى قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الأنواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التى توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الإشراف والفئة تشملالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التى تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وخلافه لاتمام عملية التحقيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير محمل عليها الردم خول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٥	٢٢,٢٦٠	م ط	٠	٥٣	٥٣	جاري	١١٧٩٧٨٠,٠٠	٠,٠٠	١١٧٩٧٨٠	
١٢	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر ١١٠٠ مم بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمى قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الأنواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و على ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التى توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الإشراف والفئة تشملالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التى تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وخلافه لاتمام عملية التحقيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير محمل عليها الردم خول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	٧٠	٢٤,٠٩٠	م ط	٠	٢٦	٢٦	جاري	٦٢٦٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٦٣٤٠	
١٣	بالمتر المسطح صق طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والفيلس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠	١٥٠	م٢	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	٤٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٠٠	
	اجمالي الاعمال								٣١٤٨٥٩٠,٠٠	٠	٣,١٤٨,٥٩٠,٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										٣,١٤٨,٥٩٠,٠٠	

ثلاثة مليون ومائة وثمانية واربعون الفا وخمسمائة وتسعون جنيها فقط لا غير

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول / م
التوقيع/

مدير المشروع
م/ محمد حاتم عبد العليم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة" المبلغ:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مكتب الشبلى للمقاولات
مقاولات حكومية
ضريبة القيمة المضافة ٢١٧ - ٨٤٥ - ٥٠٤
سجل تجاري ١١٠٠٧ بطاقة ضريبية ٢١٧ - ٨٤٥ - ٥٠٤
ملف ضريبي : ٠٠٢ - ٠٢ - ٤٦٠ - ١١٠٩٢ - ٥