المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 388+000 بطول 1 كم اتجاه مطروح (قطاع برج العرب/العلمين)

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة

مستخلص ختامي

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة رقم العقد (681/2023/2022) المؤرخ في 2022/11/7

من بداية العمل حتى: 2024 /5/27

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن (جنيه)	(قرش)	استقطاع او حجز (جنيه)	(قرش)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)	(قرش)	ملاحظات
5	طبقات الأساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 7/9/2024 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 7/9/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وإلا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.												
	السعر خلال شهر أكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	315.50	م3	12823.20	12310	513.20	12823.20	4,045,719.60				4,045,719.60		
	علاوة مسافة النقل 100 كم = 80*1.3 = 104	104.00	م3	12823.20	12310	513.20	12823.20	1,333,612.80				1,333,612.80		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	12823.20	12310	513.20	12823.20	320,580.00				320,580.00		
	إجمالي قيمة المستخلص											5,699,912.40		

خمسة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وإثناعشر جنيهاً مصرياً وأربعون قرشاً فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة التوكل للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/محمد متولي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد خليل

مهندس الاستشاري (د. عادل نبيل)
م/ مازن عصامي

مهندس الإستشاري العام(سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في .

على الحساب نهائياً

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"