مشروع: اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٣+٦٠٠ الى الكم ٤٥٤+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاة مطروح .

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) هيئة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٤٨٤) مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠١/٠٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١-٣	**أعمال الردم** أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢,٠٠ متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر التربى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥,٠٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين حوادث سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/٢٢ - وثيقى تامين اخطار مقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٢/٢٢ - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٨٥,٦٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٤,٨٥٩,٢٣	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠-	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣	**اعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٧,٥٠	م٣	١٣,٦٨٥,٤٧٤١	٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠	٠	١,٢٦٧,٥٠٠	١,٢٦٧,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٣٠٦,٠٠	م٣	١٣,٦٨٥,٤٧٤١	٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣,٩٧٨,٠٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للانحه الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٣,٦٨٥,٤٧٤١	٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٩,٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٤١٤,٥٠٠	

خمسة ملايين و اربعمائة و اربعه عشر ألفاً و خمسمائة جنيها

الشركة المنفذة :مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

مدير المشروع (مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة) م/ محمود دسوقى

إستشاري المساحة (XYZ) م/ أحمد خليل

مدير المشروع (الاستشارى د/ سعد الجيوشى) م/مصطفى نجم

الإستشاري العام (مستشار) م/

مدير المشروع (الهيئة) م/إبراهيم الكناوي

مدير عام المشروعات م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان الدفاع المبينة بظهره و قدرها .....يحق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

.....يدفع للمقاول دفاع

ملحوظة : الفئات ..... غير الواردة بهذا الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على الحساب نهائيا

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "