مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية - العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٥٤ الى الكم ٦٠٠+٤٥٥ بطول ١ كم .

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

كشف جاري رقم (١)

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٦٢) مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٥/١٥ من بداية العمل حتى: ١٠ /١٠/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٤	اعمال الأساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %)من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	١٤٦,٤	م٣	١٩٩١,٣٩	٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٠	٢٦٣٥٢٠	٠	٠	٠	٢٦٣٥٢٠	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	قيمة المادة المحجرية	١٦١	م٣	١٩٩١,٣٩	٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٠	٢٨٩,٨٠٠	٠		٠	٢٨٩,٨٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم	١٣٠	م٣	١٩٩١,٣٩	٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣٤,٠٠٠	- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٠٥/٢٥
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	١٩٩١,٣٩	٠	١٨٠٠	١٨٠٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠٥/٢٥
٤-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الي ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠%)من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	١٥١,٣	م٣	٥٨٥٥,٠٠	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	٨٣٢,١٥٠	٠	٠	٠	٨٣٢,١٥٠	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	قيمة المادة المحجرية	١٧٥	م٣	٥٨٥٥,٠٠	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠		٩٦٢,٥٠٠		٠		٩٦٢,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٩٠ كم	٢٢١	م٣	٥٨٥٥,٠٠	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	١,٢١٥,٥٠٠	٠	٠	٠	١,٢١٥,٥٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥	م٣	٥٨٥٥,٠٠	٠	٥٥٠٠	٥٥٠٠	٠	١٣٧,٥٠٠	٠	٠	٠	١٣٧,٥٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٣,٩٧٩,٩٧٠	
	ثلاثة مليون وتسعمائة و تسع و سبعون الفا و تسعمائة و سبعون جنيها													

الشركة المنفذة : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

مدير المشروع	مهندس الاستشاري (المساحة)	مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي)	مهندس الاستشاري العام(سيسترا)	مدير المشروع (الهيئة)	مدير مشروعات عام الهيئة
م/محمود دسوقي	م/محمد خليل	م/مصطفى نجم		م/ إبراهيم عبدالله الكناوي	م/محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
.... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : ثلاثة ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريراً في :

يعتمد ... رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /