مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين -فوكة) المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠ الى الكم ٤٤١,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاة سيدي حنيش

تنفيذ : شركة دعائم للاستثمار العقاري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة دعائم للاستثمار العقاري رقم العقد (١٤٩٣/٢٠٢٢/٢٠٢٣) المورخ فى (٢٠٢٣/٧/٢٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/١

رقم البند	بيـــــان الأعـــمـــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجازته	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع اخر حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال الحفر													
١-١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتطيمات المهندس المشرف..... في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر يتم احتساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر الزيادة	٢٠	٣م	٦٧٢٣٩,٦٦	٦٣٨٠٠	٦٣٨٠٠,٠٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - العمال ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٣-٢٦ - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٤-٠٣-٢٦ - تم توريد (١) حاسب الى بالطابعة (بجميع مشتملاته) وتم تسليمة بالادارة بالقاهرة - يراعى تطبيق نصوص العك
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتطيمات المهندس المشرف..... في حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر يتم احتساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر الزيادة	٢٥	٣م	٦٧٢٣٩,٦٦	٠	٦٥٩٠٠	٦٥٩٠٠	١٦٤٧٥٠٠		٠	٠	٠	٠	١٦٤٧٥٠٠		
٣	أعمال الردم													
٢-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لاتقل عن ١٠%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطيمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠كم و١,٢٠ جنية لكل ١ كم زيادة على مسافة نقل ١٠٠ كم - يتم زيادة ٥,٠ جنية فى حالة استخدام بلدوزر فى التحجير للارض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة - السعر لايشمل قيمة العادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مايثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة على المحاجر	٣١,٥	٣م	٦٧٢٣٩,٦٦	٦٣,٨٠٠	٢١٠٠	٦٥,٩٠٠	٢,٠٧٥,٨٥٠		٠	٠	٠	٠	٢,٠٧٥,٨٥٠	
٤	طبقات الاساس													
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتطيمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	٢٧٨,٠	٣م	٤٦٢٠,٣٢	٤,٤٠٠	٤٤٠٠٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل١٧١ كم	١٨١,٢		٤٦٢٠,٣٢	٤,٤٠٠	٤٤٠٠٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥		٤٦٢٠,٣٢	٤,٤٠٠	٤٤٠٠٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	
٤-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتطيمات المهندس المشرف -مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	١٣١,٨	٣م	٣٦٦٢,٠٣	٠	٣٥٠٠	٣,٥٠٠	٤٧٨,٨٠٠		٠	٠	٠	٠	٤٧٨,٨٠٠	
	قيمة العادة المحجرية	١٦١,٠		٣٦٦٢,٠٣	٠	٣٥٠٠	٣,٥٠٠	٥٦٣,٥٠٠		٠	٠	٠	٠	٥٦٣,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل١٧١ كم	١٩٦,٣		٣٦٦٢,٠٣	٠	٣٥٠٠	٣,٥٠٠	٦٨٧,٠٥٠		٠	٠	٠	٠	٦٨٧,٠٥٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥		٣٦٦٢,٠٣	٠	٣٥٠٠	٣,٥٠٠	٨٧,٥٠٠		٠	٠	٠	٠	٨٧,٥٠٠	
							إجمالي قيمة المستخلص							٥,٥٤٠,٢٠٠
							خمس ملايين وخمسة مائة وستة واربعون الفا ومائتان جنيها فقط لاغير							

الشركة المنفذة : شركة دعائم للاستثمار العقاري

مدير المشروع (الإستشارى د/ سعد الحبوشى) مدير المشروع (سيستر)الاستشارى العام (الهيئة)مدير المشروع (الهيئة)مدير المشروعات

م / مصطفى نجم م / محمد حسنى قياتى

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

الاقرار هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حصل صرفها الى المقاول على الحساب نهائيا

تحريرا فى : ٠

.....يدفع لمقاول مبلغ

ملحوظة : الغات .....غير الزيادة بصك الشروط اعتمدت من .....

تحريرا فى :

Scanned with CamScanner