وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عليه : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع العلمين - فوكه في المسافه من كم ٤٣٤+٦٠ الـــي كم ٤٣٥+٦٠٠ بطول ١كم اتجاه فوكـه. (المنطقه الخامسه - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركه صالح نوبى جروب للمقاولات

كشف رقم ختامي (٢)

المقاول : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٧١) الموزخ في ٢٠٢٢/١١/١٧م

من بداية العمل حتى : ١٥ / ٠٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	حتة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استحقاق تم صرفه		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	اعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - العمال ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين الحوادث الشخصيه متواجدة وساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٨/١٢ - وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين متواجده وساريه حتى تاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٠ - يراعى تطبيق نصوص العقد
١-٣	اعمال تحميل توريد و نقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالجرارات للوصول الي القصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . -مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوه ١,٤ جنيه للكم بالزياده او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل الموقع العمل السعر يشمل قيمه المادة المحجريه طبقا لافاده المطقه بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى ٥٠٤	٨٥	م٣	٢٧٠٠	٢,٧٠٠	٠	٢,٧٠٠	٠	٢٢٩,٥٠٠	٠	٠	٠	٢٢٩,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٢٨,٢٠	م٣	٢٧٠٠	٢,٧٠٠	٠	٢,٧٠٠	٠	٦١٦,١٤٠	٠	٠	٠	٦١٦,١٤٠	
	علاوه تحميل الدارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	١٣	م٣	٢٧٠٠	٢,٧٠٠	٠	٢,٧٠٠	٠	٣٥,١٠٠	٠	٠	٠	٣٥,١٠٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ من دلوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) واليند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربه الطبيعيه اسفل البلاطه الوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح ومليء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده واليند يجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . .يتم اضافه علاوه قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطاح (لايقل عن ٥ متر راسي)	٣٥٥	م٢	٥٣٥,٦٥	٥١٠	٢٥,٦٥	٥٣٥,٦٥	٠	١٩٠,١٥٦	٠	٠	٠	١٩٠,١٥٦	
٢-٥	بالمتر الملعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ من دلوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) واليند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لتهو العمل على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة واليند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٠٠	م٣	١٣٩,٢٣	٤٠	٩٩,٢٢	١٣٩,٢٣		٣٠٦,٣٠٦	٠	٠	٠	٣٠٦,٣٠٦	
									١,٣٧٧,٢٠٢					

مليون وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً ومئتان واثنان جنيه فقط لا غير

الشركة المنفذة :شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مدير المشروع
م/ وليد محمد صالح نوبى

استشاري الجسور
م/ محمد فكري

مدير المشروع (الاستشاري) م/ محمد الجيوشي
م/ مصطفى [illegible]

الاستشاري العام (سيستر)
مهندس/ ابراهيم [illegible]

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ [illegible]

مدير عام المشروعات
مهندس/ محمد حسني قرياش

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هاني محمد محمود طه "