المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع:أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي المدرج
خط الأول تشكيل الجسور المرحلة الثانية قطاع برج العرب - العلمين المسافة من الكم 343+000 إلى الكم 346+000
بطول 3 كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

كشف ج

من بداية العمل حتى: 10 /2/ 2024

المقاول:شركة إيديكس الدولية للهندسة و المقاولات العامة رقم (2024/20) المؤرخ في 2023/10/22

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدر العمل السابق إيراده	مقدار الأعمال التي تنفذ في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع و دمغة		قيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	أعمال التربة المسلحة												
11-3	بالمتر مسطح توريد وتركيب طبقة من ألواح الجيوجريد المستورد في الاتجاهين مع نهو الأعمال طبقاً لمواصفة الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات قوة شد 40 ك.نيوتن في الإتجاهين BIAXIAL	160	م2	108000	0	102500	10		16,400,000	0	0	0	16,400,000
3	أعمال الردم												
3-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.65جنيه لكل 1 كم حتى 100كم و 1.45 جنيه بعد 100كم												
	السعر بعد 22 مارس 2024 طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	108	م3	6250.0370	0	5930	5930		640,440				640,440.00
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 158 كم =100*1.65+56*1.45 =246.2 جنيه	246.2	م3	5000.0296	0	4744	4744		1,167,973				1,167,972.80
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 108 كم =100*1.65+6*1.45= 173.7 جنيه	173.7	م3	1250.0074	0	1186	1186		206,008				206,008.20
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	6250.0370	0	5930	5930		77,090				77,090.00
	إجمالي قيمة المستخلص												18,491,511

ثمانية عشر مليونا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا وخمسمائة وأحد عشر جنيه مصري

- مكتب جهاز المراقب متواجد
- العلامات الارشادية تواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 2025/6/21
- وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/6/21
- يراعى تطبيق نصوص العقد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"فتحي محمد محمود طه"

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م/ علاء محمد عبداللطيف

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجرجس مجدي زاخر

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد مجدي الزاهد

الشركة المنفذة : شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات
مدير المشروع
م/ محمد حسن

مهندس الإستشاري (الاستشارية)
م/ محمد شهاب خالد

مهندس الإستشاري (خالد الفيل)
م/ أشرف سيف الدين