مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (العلمين - فوكة)المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاة سيدي كرير

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) — وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جارى (4)

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير — رقم العقد(2023/2022/611) — مؤرخ في : 2022 /10/ 31 — من بداية العمل حتى: 28 /2/ 2024

م. البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق جروه	مقدار الاعمال التى تمت في خلال هذه المدة	مقدار الإعمال التى تمت حتى الآن فرش	مقدار الإعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن فرش	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز فرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع فرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	اعمال الردم														- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن(95%)يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان . . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	89.80	متر مكعب	25285.00	24,000-	24,000-	0.00	0	0.0	0	0	0	0.00	
	علاوة مسافة النقل 155 كم	229.50	متر مكعب	25285.00	24,000	24,000-	0.00	0	0.0	0	0	0	0.00		
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	25285.00	24,000	24,000-	0.00	0	0.0	0	0	0	0.00		
3	اعمال الردم														- يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - وثيقة تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى تاريخ 2025/02/17 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . -وفي حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن(95%)يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنية للكم بالزيادة او النقصان . . السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	85.00	متر مكعب	5171.64	0	4,900	4,900.00	0	416,500.0	0	0	0	416,500.00	
	علاوة مسافة النقل 155 كم	214.20	متر مكعب	5171.64	0.00	4,900	4,900.00	0	1,049,580.0	0	0	0	1,049,580.00		
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	5171.64	0.00	4900.00	4900.00	0	63,700.0	0	0.0	0.0	63,700.0		
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية														
	ذات اجهاد (100-200) كجم/سم2	54.00	متر مكعب	2637.45	0.00	2500.00	2500.00	0	135,000.0	0	0.0	0.0	135,000.0		
	ذات اجهاد (200-300) كجم/سم2	69.50	متر مكعب	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.0	0.0	0.0		
	ذات اجهاد (300-400) كجم/سم2	76.00	متر مكعب	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.0	0.00	0.0		
2-5	و محمل على البند الاتى: 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.														
	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 5 الى 15 الى 20 سم بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لا تزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (مارة من منخل 200) نهائياً او مواد طفلية او بيت النمل ويتم تنفيذها كطبقة تاسيس بالقطاع اسفل سطح المياه بعمق 100 سم حتى اعلى منسوب المياه الارضية بحوالى 50 سم ويتم الدمك الجيد للطبقة بهراس بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار الواح التحميل قطر 30 سم) على ان لا تزيد نسبة EV1 EV2 عن 2.5 باستخدام حمل مقدارة 8 KN طبقاً لما هو وارد بالمواصفات الخاصة بالعملية على كل السطح العلوى ونهو العمل طبقاً لاصول الصناعة الممتازة . مسافة النقل 20 كم . الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية يتم احتساب 1.20 جنية للكم الزيادة	310.00	متر مكعب	13020.957	0	12,300	12,300.00	0	3813000.0	0	0.0	0.00	3,813,000.0	
	علاوة مسافة النقل 130 كم	132.00	متر مكعب	13020.957	0.00	12300.00	12300.00	0	1623600.0	0	0.0	0.00	1,623,600.0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	13020.957	0.00	12300.00	12300.00	0	307500.00	0	0.0	0.00	307,500.0		

مدير المشروع (شركة دريم واي) — م/ عبدربه عبدالله عثمان

استشارى المحكمة — م/محمد حنى

مدير المشروع (الاستشارى م/سعد الجيوشى) — م / مصطفى نجم

الاستشارى العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ [illegible]

مدير عام المشروعات (الهيئة) — مهندس / محمد حسني فياض

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مشروع: اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع (الطمين - فوكة)المسافة من الكم 412+600 الى الكم 415+600 بطول 3 كم اتجاة سيدي كرير

تنفيذ : شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

المنطقة الشمالية الغربية (مطروح)

كشف رقم جارى (4)

المقاول: شركة دريم واي للمقاولات العامة والتوريدات العمومية والاستراد والتصدير — رقم العقد(2023/2022/611) — مؤرخ في : 31 /10/ 2022 — من بداية العمل حتى: 28 /2/ 2024

م بند	بيان الاعمال	الكمية	الوحدة	السعر	مقدار العمل السابق بالزيادة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او خصم		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
				جنيه				جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
5	اعمال البلاطات الخرسانية													
5-1	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقا لتعليمات الاستشارى)والبند يشمل تجهيز واستعدال منسوب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	21474.76	متر مسطح	457.00	18,250	2,150.00	20,400.00	9,322,800.0	0	0	0	9,322,800.00	0	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايه و الميول الجانبيه تتكون من 0.8 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر + سيكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الطفله والشوائب والاملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) سمك2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	669.30	متر مكعب	2665.20	560	50.00	610.00	1,625,772.0	0	0	0	1,625,772.00	0	
	إجمالي قيمة المستخلص											18,357,452.00		

فقط ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وسبعة وخمسون الفا واربعمائة واثنان وخمسون جنيها مصريا لا غير

مدير المشروع (شركة دريم واي) — م/ عبدربه عبدالله حسن

استشاري المساحة — م/ احمد خليل

مدير المشروع (الاستشاري داسد الجيوشي) — م/ مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة) — مهندس/ محمد الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة) — مهندس / محمد حمدي فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "