الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم 509+000 الى الكم 509+500 بطول 0.5 كم اتجاة مطروح

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(2023/2022/1229)

من بداية العمل حتى: 2024-4-24

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن (جنيه)	(قرش)	استقطاع او حجز (قرش)	(جنيه)	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع (جنيه)	(قرش)	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	85.00	متر مكعب	11,468.81	10,800	10,800-	0	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-7-17) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-7-17) سيارة ملاكى 1600 سى سى غير متواجدة
	علاوة مسافة النقل 287 كم	399.00	متر مكعب	11,468.81	10,800	10,800-	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	11,468.81	10,800	10,800-	0	0	0	0	0	0	0	
	السعر فى شهر يناير 2023	93.40	متر مكعب	10,676.15658	0	10,150	10,150	948,010	0	0	0	948,010	0	
	علاوة مسافة النقل 287 كم	427.50	متر مكعب	10,676.15658	0	10,150	10,150	4,339,125	0	0	0	4,339,125	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	10,676.15658	0	10,150	10,150	131,950	0	0	0	131,950	0	
								إجمالي قيمة المستخلص						5,419,085

فقط : خمسة مليون واربعمائة وتسعة عشر ألفا وخمسة وثمانون جنيه لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري العام
م / أسامة جوده

مدير المشروع الإستشاري
مكتب / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول
م / أحمد كمال

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل