المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة (غرب الدلتا)

الاستشاري

المقاول

مستخلص رقم (1) جاري
العقد رقم :2024/2023/1272

عن مشروع تنفيذ 2 بريخ عند المحطة 665+549 و 916+550 أسفل جسر القطار السريع
تنفيذ/ شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات

في المدة من بدء العمل حتى 2024/05/05

البند	نوع العمل	الكمية طبقا للتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
8	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عاديه بالسمك المطلوب أسفل البريخ بإجهاد ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوى أسمنتي لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ خرسانة عادية والفئه تشمل الخرسانة الجاهزه والشدات والنقل والخلط والصب والتشطيب والمعالجه والإختبارات طبقا للرسومات والمواصفات والسعر يشمل دفع جميع الكارتات	362.64	2100.00	م3	0.00	297.00	297.00	جاري	623,700.00	0.00	623,700.00	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى 09/03/2025 - وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى 09/03/2025 -كرفان متواجد
9	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الاساسات حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن 420 كجم / م3 اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROISION INHIBITOR) واضافة السليكا فوم مع العمله الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الطوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن 450 كجم /سم 2 (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات الفيسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (DUARABILTY) لا تقل عن 120 سنة للعنصر واستخدام شدادات معدنية خاصة للحصول على اقصى جماءة سطح الفئة لا تشمل حديد التسليح والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	689.80	3325.00	م3	0.00	527.00	527.00	جاري	1,752,275.00	0.00	1,752,275.00	
10	بالمتر المكعب اعمال تنفيذ خرسانة مسلحة حائط سند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/م3 واجهاد لا يقل عن 350 كجم/سم2والسعر لا يشمل حديد التسليح	344.20	3600.00	م3	0.00	344.00	344.00	جاري	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	
13	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح بالأقطار المطلوبة وبالاجهاد المطلوب والفئة وسلك الربط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرسانى وتخانات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	240.30	44000.00	طن	0.00	110.00	110.00	جاري	4,840,000.00	0.00	4,840,000.00	
17	بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مائية مانعة للنفاذية من النوع الذي ينتفش في حالة صب الخرسانة المسلحة عليه وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البريخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال سطح اللبشة المسلحة بالحائط الخرسانى ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرسانى جهة الردم وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ على حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلى أن يتم توريد الووترستوب من إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقاً للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركه المنتجة.	491.40	220.00	م.ط	0.00	491.00	491.00	جاري	108,020.00	0.00	108,020.00	
	اجمالي الاعمال								8,562,395.00	-	8,562,395.00	
	اجمالي ما سبق صرفه										0.00	
	الاجمالي										8,562,395.00	

ثمانية ملايين و خمسمائة و اثنان وستون الفا و ثلاثمائة و خمسة وتسعون جنيه لا غير

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/ابراهيم اسماعيل
التوقيع/ ابراهيم

عن استشاري سيسترا
م/محمد صبري
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ...../..... سنة 2024

المحاسب/.....

قرش

....

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة" الفئات:.....

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة 2023

رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

شركة المحجوب للمقاولات العمومية والتوريدات
مشروع درسة مطروح