الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العالمين - فوكة) فى مسافة من الكم 560+461 الي الكم 660+461 بطول 0,100 كم

تنفيذ : شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سكاي لايت للاستثمار الزراعي والمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1410) مؤرخ في 2024/4/17

من بداية العمل حتى: 28 /4/ 2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه		استقطاع او حجز جنيه		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه		ملاحـــظـات
3	**أعمال الردم**														
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل و توريد ونقل اتربة صالحة للردم و المطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام المعدات يسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2- متر ويسمك 25 سم الاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوي) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمة و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتي 2 كم و يتم احتساب علاوه 1.5 جنية لكل 1 كم بالزيادة . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504 - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يتم احتساب 1جنية عن زيادة نسبة الدمك لكل 1%	101.4	م3	17,400.00	0	16500	16500	0	1,673,100	0	0	0	1,673,100	0	
	علاوة مسافة النقل 188 كم	279	م3	17,400.00	0	16500	16500	0	4,603,500	0	0	0	4,603,500	0	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	13	م3	17,400.00	0	16500	16500	0	214,500	0	0	0	214,500	0	
4	**طبقة الأساس**														
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل حتى 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية	146.4	م3	803.70	0	700	700	0	102,480	0	0	0	102,480	0	
	علاوة مسافة النقل 117 كم	126.1	م3	803.70	0	700	700	0	88,270	0	0	0	88,270	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	803.70	0	700	700	0	17,500	0	0	0	17,500	0	
	قيمة المادة المحجرية	161	م3	803.70	0	700	700	0	112,700	0	0	0	112,700	0	
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	151.3	م3	585.50	0	500	500	0	75,650	0	0	0	75,650	0	
	علاوة مسافة النقل 188 كم	218.4	م3	585.50	0	500	500	0	109,200	0	0	0	109,200	0	
	علاوة رسوم تحصيل الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية	25	م3	585.50	0	500	500	0	12,500	0	0	0	12,500	0	
	قيمة المادة المحجرية	175	م3	585.50	0	500	500	0	87,500	1	0	0	87,500	0	
	إجمالي قيمة المستخلص												7,096,900		
	سبعة ملايين وستة وتسعون الفا وتسعمائة جنيها مصرى فقط لا غير														

- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- يراعى خصم التجارب المعملية
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة تامين جميع اخطار المقاولين سارية حتي 2025/4/17
- وثيقة تأمين من الحوادث الشخصية سارية حتي 2025/4/17
- يراعى تطبيق نصوص العقد
- تجهيزات الموقع متواجدة
- يوجد كرفان متحرك بالموقع

مدير المشروع (شركة سكاي لايت) م /أشرف السعدي

مهندس الاستشاري (المساحة) م/محمد خليل

مهندس الاستشاري(د.سعد الجيوشي) م/مصطفى نجم

الاستشاري العام (سيسترا) م/ أسامة جودة

مدير المشروع (الهيئة) م/ إبراهيم عبدالعزيز الحناوي

مدير عام المشروعات (الهيئة) م/ محمد حسني فياض

يعتمد ,,, رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريرا في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

عن الحساب نهائيا