الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٦ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / كفر الغاب مركز شربين محافظة الدقهلية بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية مبادة حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ١٣٦٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	١٧	م٣	١٠٠٠٠	——	١٠٠٠٠	جارى	–	١٧٠٠٠٠	–	——	–	١٧٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢-أ	أعمال توريد وتشغيل أتربة	٦٠	٢١٣	م٣	٥٤٠٠	——	٥٤٠٠	جارى	–	١١٥٣٤٤٠	–	——	–	١١٥٣٤٤٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٤٤٠	م٣	٤٦٥٠٠	٤٤٠٠	٥٠٩٠٠	جارى	–	٢٢٣٩٦٠٠٠	–	——	–	٢٢٣٩٦٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٧٥	٢٧	م٢	٢٦٥٥٠	٣٤٨٠٠	٦١٣٥٠	جارى	٥٠	١٧٠٢٤٦٢	–	——	٥٠	٨٦٤٤١٢	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٧	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٤٣	م٢	٢٦٥٥٠	——	٢٦٥٥٠	جارى	–	٣٧٩٩٦٥٠	–	——	–	٣٧٩٩٦٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٨	أعمال إنشاء طبقة لصق	٢٥	٩	م٢	٣٣٠٠٠	——	٣٣٠٠٠	جارى	–	٣٠٥٢٥٠	–	——	–	٣٠٥٢٥٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٩	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	–	١٣٧	م٢	٣٣٠٠٠	——	٣٣٠٠٠	جارى	–	٤٥٢١٠٠٠	–	——	–	٤٥٢١٠٠٠	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
١٠	أعمال توريد وصب بردورة عجالى	–	١١٣	م.ط	١١٧٦	——	١١٧٦	جارى	–	١٣٢٨٨٨	–	——	–	١٣٢٨٨٨	والتحذيرية .
١٢	مواسير خرسانية قطر ٥٠ سم	–	٧٠٠	م.ط	٤٢	——	٤٢	جارى	–	٢٩٤٠٠	–	——	–	٢٩٤٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
	مواسير خرسانية قطر ٧٠ سم	–	١٠٥٠		٩٥٧	——	٩٥٧	جارى	–	١٠٠٤٨٥٠	–	——	–	١٠٠٤٨٥٠	بالمستخلص .
١٣	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	–	١٥٧٥	م٣	٢١٥	——	٢١٥	جارى	–	٣٣٨٦٢٥	–	——	–	٣٣٨٦٢٥	٨- التقارير متواجدة .
١٧	أعمال توريد حديد تسليح	–	٢٣٠٠٠	طن	٣,٥	——	٣,٥	جارى	–	٨٠٥٠٠	–	——	–	٨٠٥٠٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
٢٠	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	–	١١٢٠	م٣	١٢٠٠	——	١٢٠٠	جارى	–	١٣٤٤٠٠٠	–	——	–	١٣٤٤٠٠٠	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
٢٢	أعمال رفع وتعلية المطابق وغرف التفتيش	–	٤٧٥	بالعدد	٨	——	٨	جارى	–	٣٨٠٠	–	——	–	٣٨٠٠	١١- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
٢٣	توريد وتركيب بلاعات مطر	–	٤٥٠٠	بالعدد	١٠	——	١٠	جارى	–	٤٥٠٠٠	–	——	–	٤٥٠٠٠	١٢- تم توريد عدد (١) حاسب آلى بالطباعة بجميع
							الإجمالى		٥٠	٣٦١٨٥٨١٥	–	——	٥٠	٣٦١٨٥٨١٥	مشتملاته لمركز المعلومات .
	بنود مستحدثة														
١	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٦ سم	٢٧	٣٢١	م٢	٣٤٨٠٠	——	٣٤٨٠٠	جارى	–	١١١٨٠١٩٦	–	٢٠٠٠٠	–	١١١٦٠١٩٦	
							الإجمالى		–	١١١٨٠١٩٦	–	٢٠٠٠٠	–	١١١٦٠١٩٦	
	الكارتات														
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	–	١٣	م٣	٥٤٠٠	——	٥٤٠٠	جارى	–	٧٠٢٠٠	–	——	–	٧٠٢٠٠	
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٤٦٥٠٠	٤٤٠٠	٥٠٩٠٠	جارى	–	١٢٧٢٥٠٠	–	——	–	١٢٧٢٥٠٠	
٣	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	–	٣	م٢	٢٦٥٥٠	——	٢٦٥٥٠	جارى	–	٧٩٦٥٠	–	——	–	٧٩٦٥٠	
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية	–	٣	م٢	٣٣٠٠٠	٣٤٨٠٠	٦٧٨٠٠	جارى	–	٢٠٣٤٠٠	–	——	–	٢٠٣٤٠٠	
							إجمالى الكارتات		–	١٥٣٤٨٥٠	–	——	–	١٥٣٤٨٥٠	
							الإجمالى العام		٥٠	٤٨٩٠٠٨٦١	–	٢٠٠٠٠	٥٠	٤٨٨٨٠٨٦١	

مهندس العملية
الأسم التوقيع
م/ أسعاد أحمد غزال

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٣٥٥٣٣٥١٥,٥٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٣٣٤٧٣٤٦,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
م/ أسعاد أحمد غزال

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس : سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق