الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر) مستخلص جاري (٣) تعويضات

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩٣) بتاريخ : ٢٠٢٢/٠٢/٢٩

اجمالي التعويضات المستحقة عن عملية : إستكمال إستئناف أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الحلمين الجديدة - مطروح)
قطاع قرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٥٠٠٠٠ الى الكم ٢٧٠٠٠٠٠ بطول ٥ كم (اتجاه الاقليمي) لمستخلص رقم (٣) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري

طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢

مع شركة بي ار للبناء والتشييد شاملة المدة من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٣/٠٢/٠٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	اجمالي الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	رقم المستخلص	كمية الأعمال الاجمالية المنفذة	تاريخ المستخلص	الفترة من	الفترة الى	الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنيه
١	أعمال تعديل وتوريد ونقل آلية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٤ متر) أسفل منسوب القمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٤ متر) من منسوب القمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (حتى الا تقل نسبة تحميل كالبيفوريا لاتقل عن ٢٠% والارض الطبيعية مطورة ويرتها بالمياه الأسوية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهزازات الوصول الى القص لكثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا لمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة وايضا بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالنقل المكتب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ١ كم ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تقويات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم . - الرد لا يشمل القيمة المحجوزة.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠	١٤٨,٠٠	م٣	جاري ٣	٥٦٠٥,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٦٥,٠٠	%١٤,٥٣	٥٦٩٨,٦٧
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم (محجر حوريس) (مسافة النقل المعتمدة ٢٠٦٧ و ٦٥ كم)	٩١,٠٠						٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٣٤٠,٠٠	%١٧,٧٧	١٤٠٤٣٩,٨٦
١٥	بالمنار المكعب توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والمتدرج الوزن بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحميل كالبيفوريا عند ٢٠% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجا باسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام معدات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاسوية الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد الهزازات الوصول الى القص لكثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجهزة التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقة الاسس الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وايضا بجميع مشتملاته طبقة المواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او بالنقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجوزة.										
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر.	١٠٠,٠٠	١٧٩,٢٠	م٣	جاري ٣	٥٦٥٠,٠٠	٢٠٢٣/٠٢/٠٩	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٣١	٥٦٥٠,٠٠	%٢٠,٥٨	٢٠٨٣٦٨,٣٨
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (كسارة العاصمة عبد السلام) (مسافة النقل المعتمدة ٢٠٠٨٦ و ٦٦ كم)	٧٩,٢٠										
	الإجمالى											٣٥٤٥٠٦,٩١

الشركة المنفذة
شركة : بي ار للبناء والتشييد
م/

عن الاستشاري العام للمشروع
(XYZ)
مدير المشروع
م/

عن الاستشاري المشروع
مكتب د/ خالد قنديل
مدير المكتب فني
مدير المشروع
م/

عن استشاري العام للمشروع
(Systra)
م/

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر
مدير المشروع
م/ احمد ابو دقيقة
مدير ادارة المشروعات
م/ كريم امام

طرف بان هذا الحساب صحيح ومطبوط وان المبالغ المبينة بالجدول وقدره سبق صرفها لل
المختص تحريرا في ___/___ سنة ٢٠٢٦
يدفع لل المختص مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظات
تحريرا في ___/___ سنة ٢٠٢٦
تم الموافقة على الشروط المبينة من
تم المراجعة بالمنطقة
م/ محمد نصار

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / محمد عبد السلام عامر
٥٠٩٢٥

Scanned with CamScanner
الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner