الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة و كفر الشيخ

مستخلص " جاري 2 "

عقد رقم : 2023/2022/1391

عملية / اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الثاني من الطريق الدائري حول مدينة دمنهور بطول 1.5 كم مركز دمنهور محافظة البحيرة
ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالامر المباشر

من بدايه العمل الي : 1/8/2023

شركة : الصفا للمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الكمية بالمقايسة	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت الى الان	جارى أم نهائى	جملة فئة الاعمال التى تمت الى الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المكعب أعمال حفر وقطع فرمة باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا التربه الصخريه وتسويه السطح بآلات التسويه والرش بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات لتوصول الي أقصي كثافه جافه (٩٥٪من الكثافه الجافة القصوى) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربه الزائده لمسافه ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمده والبند يجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطريق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	2800	20	م3	1646.000	800.000	2446.000	جاري	48920.00	0.00	48920.00	مدير المشروع و فريق العمل متواجدون
2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ ٪ ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 ٪ وألا يزيد الإمتصاص عن 10 ٪ وفرزها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ ٪) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواص فات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 200كم	10000	396	م3	8698.000	704.000	9402.000	جاري	3723192.00	0.00	3723192.00	البرنامج الزمني و التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من 1.2 كجم / م ٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ القطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	46000	27.5	م2	36000.000	5000.000	41000.000	جاري	1127500.00	0.00	1127500.00	فني تأمين سلامة المرور متواجد
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارده شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول ناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	37000	146	م2	36000.000	1000.000	37000.000	جاري	5402000.00	0.00	5402000.00	الحد الادني من المعدات متواجد
5	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.4 كجم / م ٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	41000	9.2	م2	0.000	36000.000	36000.000	جاري	331200.00	0.00	331200.00	العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
6	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك بإستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 60/70 وارده شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية لمعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	48400	140	م2	0.000	36000.000	36000.000	جاري	5040000.00	0.00	5040000.00	المعمل و مهندس المعمل متواجد
7	بالمتر المسطح معالجة سطح الحواجز القديمة والمبنى يشمل تجليخ السطح ودهان وجهين سافيتو وتشمل الفئة كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	2800	120	م2	2655.000	0.000	2655.000	جاري	318600.00	0.00	318600.00	يراعي تطبيق نصوص العقد
8	بالمتر الطولى توريد وصب وحدات من الحواجز الخرسانية (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع 90 سم المحدوية على الياف البولى بروبلين 0.9كجم/م3 طبقا للمواصفات وجهد الكسر للخرسانة لايقل عن 250 كجم/سم2 بعد 28يوم ويبدد يشمل أشكر التثبيت (10 16Ø) بمحتوي اسمنت لا يقل عن 350 كجم / م3 و الفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم و عرض 80 سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وكل مايلزم وفقا للرسومات والمناسيب التصميمية والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	1434	685	م.ط	1434.000	0.000	1434.000	جاري	982290.00	0.00	982290.00	يتم خصم مبلغ 6083.05 ستة آلاف وثلاثة وثمانون جنيه وخمسة قروش قيمة التجارب المعمليه
9	بالمتر الطول تنفيذجميع الاعمال المدنية اللازمة لتركيب مواسير UPVC قطر 3 بوصة لتمديد كابلات الكهرباء الموصلة لاعمدة الانارة داخل قدمة النيوجيرسي الخارجي للكوبري و الطريق قبله و بعده مباشرة ، اعمال الحفر بابعاد 60 سم و عمق 40 سم و الردم برمال نظيفة والفئة تشمل كل مايلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة ومتطلبات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف	3000	220	م.ط	0.000	2800.000	2800.000	جاري	616000.00	0.00	616000.00	
10	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لايقل عن 350 ميكرون على ان يتم أعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠ ٪ من مادة الرزين 10 ٪ من التيتانيوم 79 ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات الضابط المشرف .	1550	112	م2	0.000	1550.000	1550.000	جاري	173600.00	0.00	173600.00	الكرفان متواجد بالمشروع
11	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الاكتاف و الميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دلوميت مندرج + 0.4 م3 رمل حرش + 250 كجم اسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن نظيف و مغسول و الرمل خالي من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد الغريبة و البند يشمل تجهيز و استعدال مناسيب التربة الطبيعية اسفل البلاطة الوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 و تشطيب السطح و التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	50	228	م2	0.000	0.000	0.000	جاري	0.00	0.00	0.00	
	الاجمال								17763302.00	0.00	17763302.00	

في حالة المرور علي محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة و الموازين طبقا ل لائحة الشركة الوطنية كالتالي :

كارتات توريد طبقة اساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات	25.00	م3	8698.00	704.00	9402.00	جاري	235050.00
كارتات اسفلت رابطة	3.00	م2	36000.00	1000.00	37000.00	جاري	111000.00
كارتات اسفلت سطحية	3.00	م2	0.00	36000.00	36000.00	جاري	108000.00
اجمالى المستخلص							17763302.00
اجمالى المستخلص شامل الكارتات							18217352.00
اجمالى ما سبق صرفه							11349668.00
اجمالى المستحق							6867684.00

مهندس الشركة المنفذة
م/ علي عطا

مهندس الهيئة
م/ امير هلال

مدير عام المشروعات
م/ السيد عبد المجيد حسن

يعتمد ،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
لواء أ.ح / أحمد ياسر حسني الكرداني