مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) الخط الأول (مرحلة تشغيل الجسر الترابي) قطاع الشمين _ لوحة المسافة من قاطع 472+400 الى قاطع 472+700 بطول 0.30 كم

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري 3

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(2024/2023/488) المؤرخ في 2023/10/08

من بداية العمل حتى: 2024/06/04

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة: جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إن وجد	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: قرش	مستخلص و سبق: جنيه	مستخلص و سبق: قرش	قيمة مستخلص بند المستخلص: جنيه	قيمة مستخلص بند المستخلص: قرش	مسلسل المستخلص
1-3	1-أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاضافية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1,5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	101.40	م3	27,551.51	20,800.00	2,700.00	23,500.00	2,382,900.00	0.00	0.00	0.00	2,382,900.00	0.00	- مكتب جهاز الاشراف متوافق - المختبرات الانشائية متوافقة - برنامج المشروع متوافق - الارتباط الشبكي متوافق - المهندسون متواجدون - معدات تأمين حالة المرور متوافق - العمال و مهندسون العمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متوافقة - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متوافق - البرنامج الزمني للمشروع متوافق - التقرير الميداني متوافق - وثيقة جميع العناصر المقاولين سارية حتى 08/15/2024 - وثيقة التأمين من المواد التصميمية سارية حتى 08/10/2024
	علاوة مسافة النقل 204 كم	303.00	م3	27,551.51	20,800.00	2,700.00	23,500.00	7,120,500.00	0.00	0.00	0.00	7,120,500.00	0.00	
	علاوة تحسين الكثافة والموازين طبقا لتابعة الشركة الوطنية	13.00	م3	27,551.51	20,800.00	2,700.00	23,500.00	305,500.00	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00	
								إجمالي قيمة المستخلص						9,808,900.00

فقط تسعة مليون و ثماني مئة وثمانية الف و تسعمائة جنية مصري لا غير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — استشاري المسلحة — مدير المشروع (الاستشاري / سعد الجوشي) — استشاري العلوم سيستمز — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروع (الهيئة) — على الحساب نهائيا

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بالجدول و قدرها _____ حق مرتبها في المقاول
تحريرا في
_____ بلغ المقاول بلغ

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مركز الاستشارات الهندسية و المقاولات SGAC
لمهندس / سعد محمد الجوشي
مدير مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع ٦

منطقة غرب الدلتا