الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل

المالك

المقاول

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع تنفيذ أعمال امتداد برابخ الحماية من السيول أسفل قطار سكة حديد (القباري-مطروح) الديزل الملاصق للقطار الكهربائي السريع (المرحلة الثالثه)
لتنفيذ عدد ٢ بربخ عند المحطة (٤٩٢+٦٤٠)و(٤٩٤+٤٣٠) بالامر المباشر

العقد رقم: ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٥

تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٨/١٥

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع
١	بالمتر الطولي فك القلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفئة تشمل تخزين القلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٧٢	١٢٤٥	م.ط	٠	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	٨٩٦٤٠,٠٠	٤٤٨٢,٠٠	٨٥١٥٨,٠٠
٢	بالمتر المكعب ازالة وتشوين طبقة الاساس القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف والبند شامل مما جميعه	٣٠	٢٤٠	م٣	٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٧٢٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٦٨٤٠,٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتي ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولوادر وقلابات وعمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامرونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية حتي مسافة ٨٠ كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٠٠	٢٦٠	م٣	٠	٩٤٢,٠٠	٩٤٢,٠٠	جاري	٢٤٤٩٢٠,٠٠	١٢٢٤٦,٠٠	٢٣٢٦٧٤,٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل قلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	٥٠	١١٠	م٣	٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٥٥٠٠,٠٠	٢٧٥,٠٠	٥٢٢٥,٠٠
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من(سن ١ + سن ٢) بنسبة ١:١ بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ٣٥ سم مع الدمك جيدا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام ألات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	١٨٠	٥٩٤	م٣	٠	١٣٦,٠٠	١٣٦,٠٠	جاري	٨٠٧٨٤,٠٠	٤٠٣٩,٢٠	٧٦٧٤٤,٨٠
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل بإستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وسمك لايزيد عن ٢٥ سم حول وأعلى جسم البربخ لإستكمال المنسوب التصميمي لجسر مسار القطار الديزل عند أماكن تنفيذ برابخ الديزل (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى (كثافه جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢ كم :- يتم إحتساب علاوه ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل أعمال التشوينات والتخليط والاختبارات والنقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم	٨٠٠	٥٣٩	م٣	٠	٣٨٥,٠٠	٣٨٥,٠٠	جاري	٢٠٧٥١٥,٠٠	١٠٣٧٥,٧٥	١٩٧١٣٩,٢٥
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ والفئة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٤٠٠	٢٥٦٠	م٣	٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	١٠٢٤٠٠٠,٠٠	٥١٢٠٠,٠٠	٩٧٢٨٠٠,٠٠
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات الغطاء والكراسي وسلك الرباط والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشغيل ورفع الحديد والفئة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير إنارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعي والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٤٠٠	٤٤٠٠٠	طن	٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٤٤٠٠٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	٤١٨٠٠,٠٠
١٠	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسيرقطر ٩٠٠ مم مسلحه سابقة الصب بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و علي ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الاشراف والفئة تشملالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اوناش وخلافه لاتمام عملية التعتيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه علي المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الاشراف .	١٩٦	٢٢٢٦٠	م.ط	٠	١٨٥,٠٠	١٨٥,٠٠	جاري	٤١١٨١٠٠,٠٠	٢٠٥٩٠٥,٠٠	٣٩١٢١٩٥,٠٠
١١	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسيرقطر ١١٠٠ مم مسلحه سابقة الصب بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و علي ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التي توافق عليها الهيئه و تعليمات جهاز الاشراف والفئة تشملالوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اوناش وخلافه لاتمام عملية التعتيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه علي المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئه غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الاشراف .	١٠٥	٢٧٠٥٠	م.ط	٠	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	جاري	٢٨٤٠٢٥٠,٠٠	١٤٢٠١٢,٥٠	٢٦٩٨٢٣٧,٥٠
١٣	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١٥٠	م٢	٠	٤٥٠	٤٥٠	جاري	٦٧٥٠٠,٠٠	٣٣٧٥,٠٠	٦٤١٢٥,٠٠
١٤	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي.	٤٠٠	٤٠٠	م٢	٠	٣٧٥	٣٧٥	جاري	١٥٠٠٠٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	١٤٢٥٠٠,٠٠
	اجمالي الاعمال								٨٨٧٩٤٠٩,٠٠	٤٤٣٩٧٠,٤٥	٨٤٣٥٤٣٨,٥٥
	اجمالي ما سبق صرفه										٠
	الاجمالي										٨٤٣٥٤٣٨,٥٥

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- المهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
- تم عمل التجارب المعمليه
- الحد الأدنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
- التقرير المبدئي متواجد
- وثيقة التامين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٦
- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٦

- يتم تعلية مبلغ (١٠٠٠٠٠ ج) فقط مائة ألف جنيه لا غير لحين احضار نتائج تجارب المعمل
٢٠٢٤/٩/٣٠

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

تحريرا في / ....../...... سنة ٢٠٢٤
المحاسب/......................
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
على الحساب/نهائيا
ملاحظة" الفئات:..............................
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/...........
مدير المصلحة/.....................
تحريرا في / ....../...... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الأدارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هاني محمد محمود طه
٢٠٢٤/٩/٣٠

العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨