الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي للخط الاول من مشروع
قطاع فوكة / مطروح في المسافة من كم ٧٦٠+٥٢٥
بطول ٠,١٢٠ كم
(مرحلة تشكيل الجسور)
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي

من بداية العمل حتى: ١٢-٨-٢٠٢٤

## كشف رقم جاري ( ٣ )

المقاول: مكتب العنود العربية-محمود علاوي علي علاوي رقم العقد(٢٠٢٣/٣٢٩/٢٠٢٤

| رقم البند | بيان الأعمال | الفئة جنيه | الوحدة | الكمية | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة | مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن | جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه | قرش | استقطاع او حجز جنيه | قرش | القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه | قرش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٣-١ | أعمال الردم<br>بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.<br>- مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان<br>-السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل<br>-السعر يشمل قيمة المادة المحجرية | | | | | | | | | | | | |
| | علاوة مسافة النقل ٣-٣ كم | ٤٥١,٥٠ | متر مكعب | ١٩,٧٤٥,٥٩٩ | ١٢,٣٠٠,٠٠ | ٦,٤٠٠,٠٠ | ١٨,٧٠٠,٠٠ | ٨,٤٤٣,٠٥٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨,٤٤٣,٠٥٠,٠٠ | ٠ |
| | علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية | ١٣,٠٠ | متر مكعب | ١٩,٧٤٥,٥٩٩ | ١٢,٣٠٠,٠٠ | ٦,٤٠٠,٠٠ | ١٨,٧٠٠,٠٠ | ٢٤٣,١٠٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢٤٣,١٠٠,٠٠ | ٠ |
| ٢-١-١ | السعر في شهر مايو ٢٠٢٣ طبقاً للمفاوضة | ١٠١,٤٠ | متر مكعب | ١٣,٤٠٣,٥٩٩ | ١٢,٣٠٠,٠٠ | ٤٠٠,٠٠ | ١٢,٧٠٠,٠٠ | ١,٢٨٧,٧٨٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١,٢٨٧,٧٨٠,٠٠ | ٠ |
| ٢-١-٢ | السعر أبتداء من ٢٢ مارس ٢٠٢٤ طبقاً للمفاوضة | ١٠٨,٠٠ | متر مكعب | ٦,٣٤٢,٠٠٠ | ٠,٠٠ | ٦,٠٠٠,٠٠ | ٦,٠٠٠,٠٠ | ٦٤٨,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦٤٨,٠٠٠,٠٠ | ٠ |
| | إجمالي قيمة المستخلص | | | | | | | | | | | ١٠,٦٢١,٩٣٠ | |

فقط : عشر ملايين وستمائة وواحد وعشرون الفاً وتسعمائه وثلاثون جنية لاغير

ملاحظات

مكتب جهاز الاشراف متواجد
العلامات الارشادية متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
التقارير متواجدة
يراعى خصم التجارب المعملية
الحد الأدنى من المعدات متواجد
البرنامج الزمني للمشروع متواجد
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٠٩-٠٥)
وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٠٩-٠٥)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع ( الهيئة )
م / ابراهيم الجنادي

مهندس الاستشاري العام
( موسشا )
م / اسامة جودة

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد قنديل
م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / أحمد وفت

مكتب الاستشاري الهندسي
مدير المشروع
د. خالد قنديل فوزي
مشروع: الطريق الدائري الجنوبي
KK

شركة الطريق السريع غرب الدلتا

المقاولون العرب
للمقاولات والتوريدات العامة
ت: ٠٤٩٠٥٩٠٠٥٥٠