الهيئة العامة
للطـرق والكبـاري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٥٣+٠٠٠ بطول ١ كم إتجاه الضبعة (المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تـــــنفيـــــذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

كشف رقم جاري (٢)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٣٠)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-١١-٠٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-٣	**أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه لكل ١كم بالزيادة -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل الموقع -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية		متر مكعب											مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتي (٣١-٠٧-٢٠٢٥) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٣١-٠٧-٢٠٢٥)
	علاوة مسافة النقل ٣٢٩ كم	٤٩٠,٥٠	متر مكعب	٩،٩٣٧,٣٢	٣،٧٩٠	٥،٦٤٠	٩،٤٣٠	٠	٤،٦٢٥،٤١٥,٠٠	٠	٠	٠	٤،٦٢٥،٤١٥,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٩،٩٣٧,٣٢	٣،٧٩٠	٥،٦٤٠	٩،٤٣٠	٠	١٢٢،٥٩٠,٠٠	٠	٠	٠	١٢٢،٥٩٠,٠٠	
٣-١-١	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤	١٠٨,٠٠	متر مكعب	٩،٩٣٧,٣٢	٣،٧٩٠	٥،٦٤٠	٩،٤٣٠	٠	١،٠١٨،٤٤٠,٠٠	٠	٠	٠	١،٠١٨،٤٤٠,٠٠	
١-٤	**طبقات الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية		متر مكعب											
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١,٠٠	متر مكعب	١،٢٨٦,٠٠	١،٢٢٠	٠	١،٢٢٠	٠	١٩٦،٤٢٠,٠٠	٠	٠	٠	١٩٦،٤٢٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٢ كم	١١٩,٦٠	متر مكعب	١،٢٨٦,٠٠	١،٢٢٠	٠	١،٢٢٠	٠	١٤٥،٩١٢,٠٠	٠	٠	٠	١٤٥،٩١٢,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	١،٢٨٦,٠٠	١،٢٢٠	٠	١،٢٢٠	٠	٣٠،٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٠،٥٠٠,٠٠	
٤-١-١	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤	١٥٣,٥٠	متر مكعب	١،٢٨٦,٠٠	١،٢٢٠	٠	١،٢٢٠	٠	١٨٧،٢٧٠,٠٠	٠	٠	٠	١٨٧،٢٧٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥مم الي ٤٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية		متر مكعب											
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥,٠٠	متر مكعب	١،٤٠٥,٠٠	١،٣٣٠	٠	١،٣٣٠	٠	٢٣٢،٧٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٣٢،٧٥٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٦٢ كم	٣١٤,٦٠	متر مكعب	١،٤٠٥,٠٠	١،٣٣٠	٠	١،٣٣٠	٠	٤١٨،٤١٨,٠٠	٠	٠	٠	٤١٨،٤١٨,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	١،٤٠٥,٠٠	١،٣٣٠	٠	١،٣٣٠	٠	٣٣،٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٣،٢٥٠,٠٠	
٤-٢-١	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤	١٥٦,٥٠	متر مكعب	١،٤٠٥,٠٠	١،٣٣٠	٠	١،٣٣٠		٢٠٨،١٤٥,٠٠	٠	٠	٠	٢٠٨،١٤٥,٠٠	
٥	البلاطات الخرسانية													
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		متر مربع											
٥-١-١	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤	٤٦٤,٠٠	متر مربع	٤،٦٥٨,٣٠	٣،٩٥٠	٠	٣،٩٥٠	٠	١،٨٣٢،٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١،٨٣٢،٨٠٠,٠٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايات والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت متدرج +٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر +سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفه والاملاح والمواد الغريبه مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		متر مكعب											
٥-٢-١	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤	٢٧٨٠,٠٠	متر مكعب	٨٥,١٠	٧٢	٠	٧٢		٢٠٠،١٦٠,٠٠				٢٠٠،١٦٠,٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٩،٢٥٢،٠٧٠,٠٠	

فقط : تسعة مليون ومائتان واثنان وخمسون آلفا وسبعون جنيها لا غير

مدير المشروع المقاول
م / أحمد محمد شومان

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير موقع الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن سرور
مؤمن سرور

مهندس الإستشاري العام (بيسترا)
م / أسامة جودة

مدير المشروع (الهيئة)
م / ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
.... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات ....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....
تحريرا فى :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

٦ / ١١ / ٢٠٢٤

شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة
س ت : ٢٢٨٨٨
ب ض : ٤٤٩ - ٥٨١ - ٥٨٩