المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الأشغال العامة والإسكان
المديرية العامة للطرق

عطاء: اعمال الهدم التزليتي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع فكتوريا - مطروح)
في المسافة من km 0.05 km الى km 541+600 km 0.05 طول 541+600
(المسافة الكلية - غرب الاتا)

تنفيذ: منصور علي حسن منصور

كشف حسابي رقم (2)

من بداية العمل حتى: 2024-11-17

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد (2024/2023/1209)

رقم البند	البيـــــــــان الأوصـــــــــاف	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المنفذ في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	نسبة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع ضريبة		قيمة الاعمال المنفذة بعد الاستقطاع						
							كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
	أعمال الردم بأمر المكتب اعمال توريد وتشغيل آلية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الآت التسوية بسماكات لا يزيد عن 50 سم حتى مناسيب Z- متر و بسماكة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المناسيب التصميمي المشكيل الجسر والكتفات (نسبة تحميل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدات الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوطة بتتبع والرسومات التصميمية المعتمدة والبنود بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المدات عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة المدات لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات وقبل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لوثائق المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى الكم 568	101.40	متر مكعب	27,358.47	17,000.00	17,000.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	علاوة مسافة النقل 2 كم	477.75	متر مكعب	27,358.47	17,000.00	17,000.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	علاوة تحميل رسوم الكسارة والنواتج طبقا للكمية الفعلية	13.00	متر مكعب	27,358.47	17,000.00	17,000.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	مكتب جهاز الإشراف مقاولات المعاملات الإشرافية مقاولات أتعاب المشروع مقاولات مدير المشروع مقاولات والمهندسون مقاولون مساعدو المدير مكلفة المرور مقاولات المعمل ومهندسون المعمل مقاولون النقاوة مقاولات الإعلام والتحاليل المعملية الأعمال الفنية المتعلقة بالمشروع مقاولات الأمن الأولي من المعدات مقاولات الإنارة الأولي المشروع مقاولات الإعلام الفني والتقارير الشهرية مقاولات توثيق تاريخ التنفيذ المقاولين سارية حتى (2025-03-04) تم توريد 15 وحدة إحلال مولدة تصوير وتم موافاة المنطقة بالمستلم																

رقم البند	البيـــــــــان الأوصـــــــــاف	الوحدة	الكمية	مقدار العمل المنفذ في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	نسبة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع ضريبة		قيمة الاعمال المنفذة بعد الاستقطاع						
							كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة	كمية	قيمة
	أعمال الردم بأمر المكتب اعمال توريد وتشغيل آلية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الآت التسوية بسماكات لا يزيد عن 50 سم حتى مناسيب Z- متر و بسماكة لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المناسيب التصميمي المشكيل الجسر والكتفات (نسبة تحميل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدات الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية المنوطة بتتبع والرسومات التصميمية المعتمدة والبنود بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة المدات عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة المدات لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات وقبل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لوثائق المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى الكم 568	477.75	متر مكعب	26,890.00	26,890.00	0.00	0	12,845.698	0	0	0	0	12,845.698	0	0
	علاوة مسافة النقل 2 كم	477.75	متر مكعب	26,890.00	26,890.00	0.00	0	349.570	0	0	0	0	349.570	0	0
	علاوة تحميل رسوم الكسارة والنواتج طبقا للكمية الفعلية	13.00	متر مكعب	26,890.00	26,890.00	0.00	0	1,437.825	0	0	0	0	1,437.825	0	0
3-1-1	سعر شهر ايار 2023	100.90	متر مكعب	14,250.00	14,250.00	0.00	0	801.800	0	0	0	0	801.800	0	0
3-1-2	سعر شهر تموز 2024	105.50	متر مكعب	7,600.00	7,600.00	0.00	0	540.000	0	0	0	0	540.000	0	0
3-1-3	السعر الجاري من 22/3/2024	108.00	متر مكعب	5,040.00	5,000.00	0.00	0	540,000	0	0	0	0	540,000	0	0
4-1	أعمال طبقات الأساس بأمر المكتب اعمال توريد وتشغيل طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تصنيف الكسارات المطابقة للمواصفات والقسم مجمع للتطبيق 100 مم و الا تزيد نسبة الفاقد من منخل 200 عن 12 % و التدرج الافراد بالاوتوكلاف المعتمدة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الانتفاخ عن 30 % و الا يزيد الاستمساحي عن 15% و الا تقل معامل الاحتكاك (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و تتم تغطية كل طبقة بمستلزمات الرش الخفيف بالبيتومين السائل الناشف الذي لا يزيد عن 25 مم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدات الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة بعد تمام المدات عن 25 مم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدات الجيد بالهزازات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة المعملية والكثافة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية وتتم التنفيذ طبقا للمواصفات العامة للطرق و الكباري والمدات والاستوكات التعميرية المعتمدة والبنود بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات القياسية والمشاريع وتكرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -سماكة النقل لا تقل عن 20 كم -نتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	146.40	متر مكعب	3,000.00	2,200.00	2,200.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	161.00	متر مكعب	3,000.00	2,200.00	2,200.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	علاوة مسافة النقل 95 كم	97.50	متر مكعب	3,000.00	2,200.00	2,200.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	علاوة تحميل رسوم الكسارة والنواتج طبقا للكمية الفعلية	25.00	متر مكعب	3,000.00	2,200.00	2,200.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

مدير المشروع / م. محمد حسن عوض

(المهندس المقيم / م. أيمن محمد سرور

مهندس موقع الجهة المنفذة / م. أسامة عبد الله

المدير العام / م. محمد حسن الشلبي

رئيس الإدارة الهندسية
المهندس / محمد محمود عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (قطاع فوكة - مطروح)
في المسافة من الكم 600+541 الى الكم 650+541 بطول 0.05 كم
(المنطقة الخمسة - غرب الدلتا)

تنفيذ :منصور علي حسن منصور

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة منصور علي حسن منصور رقم العقد(2024/2023/1209)

من بداية العمل حتى: 2024-11-17

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		الفئة	ملاحـــظـات
							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
4-1	أعمال طبقات الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	متر مكعب	2,730.63	0.00	2,590.00	2,590.00	416,990	0	0	0	0	0	416,990.0	161.00
	علاوة مسافة النقل 95 كم	متر مكعب	2,730.63	0.00	2,590.00	2,590.00	252,525	0	0	0	0	0	252,525.0	97.50
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	2,730.63	0.00	2,590.00	2,590.00	64,750	0	0	0	0	0	64,750.0	25.00
4-1-1	سعر شهر يوليو 2023	متر مكعب	2,730.63	0.00	2,590.00	2,590.00	384,356	0	0	0	0	0	384,356.0	148.40
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة .													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	متر مكعب	3,000.00	2,180.00	2,180.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	151.30
	علاوة مسافة النقل 226 كم	متر مكعب	3,000.00	2,180.00	2,180.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0.0	175.00
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	3,000.00	2,180.00	2,180.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0.0	267.80
		متر مكعب	3,000.00	2,180.00	2,180.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0.0	25.00
4-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 %والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120ميجابسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الالات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم و يتم احتساب علاوة 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة .													
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	متر مكعب	2,610.01	0.00	2,450.00	2,450.00	428,750	0	0	0	0	0	428,750.0	175.00
	علاوة مسافة النقل 226 كم	متر مكعب	2,610.01	0.00	2,450.00	2,450.00	656,110	0	0	0	0	0	656,110.0	267.80
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	متر مكعب	2,610.01	0.00	2,450.00	2,450.00	61,250	0	0	0	0	0	61,250.0	25.00
4-2-1	سعر شهر أغسطس 2023	متر مكعب	2,610.01	0.00	2,450.00	2,450.00	377,790	0	0	0	0	0	377,790.0	154.20
	إجمالي قيمة المستخلص												18,618,414	

فقط : ثمانية عشر مليونا وستمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وأربعة عشر جنيها لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مطابق و أن المبلغ المبين بالقدر و قدره ..... سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... مالي المختص مبلغ
ملحوظة : الغاء ..... غير الوارد بعملة الكتوبة أعلاه من ..... تحريراً في

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

المهندس الاستشاري العام
م / أسامة محمد احمد

مهندس موقع الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

إستشاري (X,Y,Z)
م / مسعد عبدالله خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمود السيد ملاحي

منصور علي حسن منصور
٤١٦٠٢٨
٧٣٠ - ٥١٤ - ١٤٥