مشروع: أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع (برج العرب / العلمين) لتنفيذ المسافة من الكم 480+335 إلى الكم 480+336 بطول 1 كم (التطهير والحفر وتشكيل الجسور)

تنفيذ : المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (2)

المقاول:المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/1030) المؤرخ في 2024/1/22

من بداية العمل حتى: 21 /2/ 2024

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمـــــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	مـــلاحـــظـات
1	أعمال الحفر													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زيادة	26.5	م3	41492	39400	0	39400	0	1,044,100	0	0	0	1,044,100	0	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
1	أعمال الإزالة والتطهير													- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
1-1	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات و المخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	6	م2	21734	20600	0	20600	0	123,600	0	0	0	123,600	0	- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
3	أعمال الردم													-الحد الادنى من المعدات متواجد
1-3	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم زيادة	101.4	م3	29895.67	25600	1400	27000	0	2,737,800	0	0	0	2,737,800	0	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -لم يتم توريد عدد 1 حاسب آلي بجميع مشتملاته بالطابعة - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 2025/1/23 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 2025/1/23
	علاوة مسافة نقل للتربة لمسافة 153.6 كم =151.6*1.5 =227.4 جنيه	227.4	م3	23916.536	20480	1120	21600		4,911,840				4,911,840	
	علاوة مسافة نقل للرمل لمسافة 103.6 كم =101.6*1.5 =152.40 جنيه	152.4	م3	5979.134	5120	280	5400		822,960				822,960	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م3	29895.670	25600	1400	27000		351,000				351,000	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	إجمالي قيمة المستخلص								9,991,300					

فقط :تسع ملايين وتسعمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة جنيه مصري

الشركة المنفذة :المكتب الدولي الحديث للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/ونيد صلاح

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد شهاب كتكت

مهندس الاستشاري (د.خالد قنديل)
م/السيد سيف الدين

مهندس الإستشاري العام (سيسترا)
م/علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنيا

مدير مشروع الهيئة
م/مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حمدي قياص

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول : تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....عن الوارنة بصك المشروط أعتمدت من .....
تحريرا في

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"