مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم 000+500 الي الكم 160+504 بطول 4.16 كم اتجاه سيدى عبدالرحمن

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف ختامى رقم (3)

المقاول: شركة ايجي كونتراك رقم العقد(2023/2022/1049) بتاريخ 22-12-2022

من بداية العمل حتى: 29-12-2024

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن: قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن: جنيه	استقطاع او حجز: قرش	استقطاع او حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	ملاحظات
3	اعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504	91.70	م³	27,706.734	27,100.00	606.73	27,706.73	0.00	2,540,707.51	0.00	0.00	0.00	2,540,707.51	-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتات المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -مسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 21-6-2025 -وثيقة تأمين حوادث متنوعة سارية حتى تاريخ 21-6-2025 -تم تسليم عدد (2) جهاز حاسب آلي بمشتملاته و عدد (2) طابعة بمشتملاته بالادارة بالقاهرة .
	علاوة مسافة النقل 245 كم	364.50	م³	27,706.734	27,100.00	606.73	27,706.73	0.00	10,099,104.54	0.00	0.00	0.00	10,099,104.54	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م³	27,706.734	27,100.00	606.73	27,706.73	0.00	360,187.54	0.00	0.00	0.00	360,187.54	
									إجمالي قيمة المستخلص				13,000,000	
									ثلاثة عشر مليون جنيه فقط لا غير					

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراك

مدير المشروع
م/ السيد سعد السيد

استشاري (xyz)
م/ محمد شهاب خليل

مدير المشروع (الاستشاري / سعد الجيوشي)
م/ مصطفى محمود نجم

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
بدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد ,,,
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "