مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (قطاع العلمين / فوكة) المسافة من الكم 000+500 الي الكم 160+504 بطول 4.16 كم اتجاه سيدى برانى

تنفيذ : شركة ايجي كونتراك

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف ختامى رقم (3)

المقاول: شركة ايجي كونتراك رقم العقد(2023/2022/1047) بتاريخ 22-12-2022

من بداية العمل حتى: 29-12-2024

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
3	اعمال الردم													
3-1	بالمتر المكعب اعمال تـ ـيل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصـ ـ الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (6) من الكم 395 الي الكم 504	91.70	م^3	27,706.734	27,100.00	606.73	27,706.73	0.00	2,540,707.51	0.00	0.00	0.00	2,540,707.51	0.00	-مكتب جهاز الاشراف متواجد -العلامات الارشادية متواجده -لافتة المشروع متواجدة -المهندسون متواجدون -ممسئول تامين سلامة المرور متواجد -المعمل ومهندسون المعمل متواجدون -التقارير متواجدة -يراعى خصم التجارب المعملية -الحد الادنى من المعدات متواجد -البرنامج الزمنى للمشروع متواجد -يراعى تطبيق نصوص العقد -وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى تاريخ 21-6-2025 -وثيقة تأمين بحوادث متنوعة سارية حتى تاريخ 21-6-2025 -الكسارة متواجدة
	علاوة مسافة النقل 245 كم	364.50	م^3	27,706.734	27,100.00	606.73	27,706.73	0.00	10,099,104.54	0.00	0.00	0.00	10,099,104.54	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13	م^3	27,706.734	27,100.00	606.73	27,706.73	0.00	360,187.54	0.00	0.00	0.00	360,187.54	0.00	
	إجمالي قيمة المستخلص								13,000,000					
	ثلاثة عشر مليون جنيه فقط لا غير													

الشركة المنفذة :شركة ايجي كونتراك

مدير المشروع
م/ السيد سعد السيد

استشارى (xyz)
م/محمد شهاب خليل

مدير المشروع (الاستشاري د/ سعد الجيوشي)
م/مصطفى محمود نجا

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروعات
م/محمد عطاني قياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في:
يدفع للمقاول مبلغ.....

يعتمد،،
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

شركة ايجي كونتراك لإنشاء الطرق
EGCONTRACK