مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العلمين -فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠الى الكم ٤٤١,٦٠٠ بطول ٢ كم اتجاة الضبعة

تنفيذ : شركة دعائم للاستثمار العقاري

المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

كشف رقم جارى (٢)

المقاول: شركة دعائم للاستثمار العقاري رقم العقد (٢٠٢٢/٨٥٦/٢٠٢٣) المورخ فى (٢٠٢٢/١١/٢٨)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٢/٢٠

م.ترتيب	بيـــــــان الأعـــــــمال	الكمية	الوحدة	تنفيذ	مقدار العمل السابق المرفوع	مقدار الاعمال المنفذة في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او جزء		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
				جنيه				جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٢	أعمال الازالة والتطهير													
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	م٢	٦٣٥٤٠,٠٠	١٢,٥٤٠	٠	١٢,٥٤٠	٣١٧,٧٠٠	٠	٠	٠	٣١٧,٧٠٠	٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥٠٢٠١٧ - وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ ٢٠٢٥٠٢٠١٧ - يراعى تطبيق نصوص العقد
٣	أعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من٣٩٥+٠٠٠ الي ٥٠٤+٠٠٠	٨٥	م٣	١٦٥٠٠,٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٢٨,٢٠	م٣	١٦٥٠٠,٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٦٥٠٠,٠٠	١٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (+٢ متر) و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل اعمال الجسر الترابي والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % . - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه للكم بالزيادة او النقصان . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية .	٩٠,٠	م٣	١٥٤٨٨,٦٣	١٥,٢٠٠	١٥,٢٠٠	٠	١,٣٦٨,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٣٦٨,٠٠٠	٠	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٤٤,٥٠	م٣	١٥٤٨٨,٦٣	١٥,٢٠٠	١٥,٢٠٠	٠	٣,٧١٦,٤٠٠	٠	٠	٠	٣,٧١٦,٤٠٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	م٣	١٥٤٨٨,٦٣	١٥,٢٠٠	١٥,٢٠٠	٠	١٩٧,٦٠٠	٠	٠	٠	١٩٧,٦٠٠	٠	
				إجمالي قيمة المستخلص								٥,٥٩٩,٧٠٠		

خمس ملايين وخمسة مائة وتسعة وتسعون الفا وسبعة مائة جنيها فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة دعائم للاستثمار العقاري

مدير المشروع — م/ حسن خليفة

المستشاري الفنية — م/ جمعة خليل

مدير المشروع — م/ مصطفى نجم

(الاستشاري د/ سعد الجيوشي) مدير المشروع

(سيسترا)الاستشاري العام — و/ ابراهيم الشناوي

(الهيئة)مدير المشروع

(الهيئة)مدير المشروع — م / مختار حسني قرشي

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مطبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول على الحساب نهائياً

: تحريراً في

.....دفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "