الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل

Owner Consultant

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة غرب الدلتا (الاسكندرية -مرسي مطروح)

مستخلص رقم (1) جاري

العقد رقم : 989 / 2023 / 2024

عن مشروع / تنفيذ اعمال انشاء عدد 2 برابخ خرسانى اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - الخمين الجديدة - مطروح)
عند محطتي (309+545 & 309+555)

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى 7 / 3 / 2024

رقم البند	بيان الأصل	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأصل التى تمت خلال المده	إجمالى الأصل التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	قيمة الأصل التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
9	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م3 و اجهاد لا يقل عن 250 كجم/ سم2	45.00	2,100.00	م3	0.00	20.000	20.000	جارى	42,000.000	0.00	42,000.000	توجد المشروع متواجدة. عرفان غير متواجد . حجز مبلغ 50000 لحين ورود نتائج الاختبارات.
10	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالغير حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم لم ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع المواد السوبرفيليكي جيدا وتسوية السطح الخرجى اللازمه للحصول على أسطح ناعس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ١٥٠ كجم/سم ٢) على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعمر و استخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لتمام العمل تمهيدا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	400.00	3,325.00	م3	0.00	205.000	205.000	جارى	681,625.000	0.00	681,625.000	
11	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سايفة التمهيد بقطر داخلية (1.00 م) (رتبة 2) وسمك 12سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + 0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر على المقاومة رتبة 36/52 بمعدل 5 ϕ10 مم للمتر الطولي في اتجاه محور المأمورة وبمعدل 6 ϕ16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات المأمورة بقرص من الحديد مع عزل الوصلات بالقيش المقطرن ويتم اللفية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	130.00	1,590.00	م ط	0.00	100.000	100.000	جارى	159,000.000	50,000.00	109,000.000	
12	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لتمام العمل كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	62.00	44,000.00	طن	0.00	39.000	39.000	جارى	1,716,000.000	0.00	1,716,000.000	
13	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة افقية لزوم اسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولى بيتومين سمك 400 ميكرون والسعر يشمل التراكب 10 سم و البند يشمل كل ما يلزم لتمام العمل تمهيدا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	403.00	25.00	م2	0.00	205.000	205.000	جارى	5,125.000	0.00	5,125.000	
14	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبه من الاسومت المسلح سمك 4 سم والقابلة لتحمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل التراكب بين الشرائح عن 20 سم	1584.00	105.00	م2	0.00	370.000	370.000	جارى	38,850.000	0.00	38,850.000	
15	بالمتر المكعب توريد وتغطية رمل مليت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الايقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن 150 كجم /م3 نقل ١م3	24.00	800.00	م3	0.00	8.000	8.000	جارى	6,400.000	0.00	6,400.000	
17	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياة (water stop) عرض لا يقل عن 25 سم بين بلاطات وحوائط البربخ عند فواصل التمدد بين اجزاء البربخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التنفيذ والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	432.00	220.00	م ط	0.00	230.000	230.000	جاري	50,600.000	0.00	50,600.000	
	الاجمالي								2,699,600.000	50,000.00	2,649,600.000	

اجمالى قيمة الاصل المنفذة حتى تاريخ المستخلص	2,699,600.000
اجمالى قيمة الاستقطاعات	50,000.000
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق	0.000
القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (1) (فقط وقدره اثنان مليون وستمائة وتسعة وتسعون الفا و ستمائة جنيها لا غير)	2,649,600.000

عن الشركة المنفذة
مهندس /

المراجعة الفنية
الاستشاري العام للمشروع
شركة سيستزا SYSTRA
مهندس/ إسحق ابو عافية
التوقيع /
مهندس / جاكو ابراهيم
التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري
المهندس / رنا فوزة
التوقيع /
مدير عام المشروعات مهندس/ محمد حسنى فياض
التوقيع /

تحريراً في ..... سنة 2023
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ ....
ملاحظة : الفئات .....
يعتمد ،

المحاسب / .....
على الحساب / نهائياً
على الحساب / نهائياً
غير الوارد بعقد الشروط أعلمت من .....
مدير المصلحة .....
تحريراً في ..... سنة 2023

يعتمد ،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا (الاسكندرية- مرسي مطروح)
عميد مهندس /هانى محمد محمود طه