المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة _ مطروح) قطاع العلمين _ فوكة المسافة من الكم ٦٠٠+٤١٩ الى الكم ١٠٠+٤٢٢ بطول ٢,٥ كم لتجاة فوكة

تنفيذ : شركة حسن أسعد طة سليم

كشف رقم جاري ٢

المقاول:شركة حسن أسعد طة سليم رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٢٩٥) المؤرخ في ٢٠٢٣/٠١/٢٤

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٠٢/٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	النسبة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن: جنيه	استقطاع أو حجز: قرش	استقطاع أو حجز: جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع: جنيه	ملاحظات
١-٣	**١-أعمال الردم** بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٤جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٨٥,٠٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٨,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	- مكاتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد - وثيقة جميع أشخاص المقاولين سارية حتى ٢٠٢٥/٠١/٢٤ - وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى ٢٠٢٥/٠١/٢٤ - سيارة بك اب اربعة باب لم يتم توريدها - جراجي تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم	١٩٣,٢٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٨,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٩,٥٧٤,١٧٦	١٨,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	١-أعمال الردم اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم -يتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٩٣,٤٠	م٣	١٨,١٨٧,٦٢٠	٠,٠٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠٠	٠	١,٦٢٥,١٦٠,٠٠٠	٠	٠,٠٠٠	٠	١,٦٢٥,١٦٠,٠٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١٤٠ كم	٢٠٧,٠٠	م٣	١٨,١٨٧,٦٢٠	٠,٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠	٠	٣,٦٠١,٨٠٠	٠	٠	٠	٣,٦٠١,٨٠٠	
	علاوة تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	١٨,١٨٧,٦٢٠	٠,٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠	٠	٢٢٦,٢٠٠	٠	٠	٠	٢٢٦,٢٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٤٥٣,١٦٠	

فقط : خمسة مليون و اربعة مائة و ثلاثة وخمسون الف و مائة وستون جنيه مصري لاغير

مدير المشروع (شركة حسن أسعد طة سليم) — استشاري المساحة — مدير المشروع (الاستشاري / سعد الجوشي) — استشاري العام سيسترا — مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات (الهيئة)

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٤/٤/١٨