Contractor

Owner Consultant

Owner

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة – كفر الشيخ)

عن مشروع / مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين-سطرح)

بريخ عند المحطة (٢٩٦+٤٩٥)

تنفيذ / شركة بداية للانشاءات

مستخلص جاري ٢

العقد رقم : ٢٠٢٣/١٠٥٢/٢٠٢٤

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٧/٢٠

رقم البند	بيان الأصناف	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأصناف التي تمت خلال المدة	إجمالي الأصناف التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأصناف التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٥	باليوم أعمال الترح السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ طلمبة سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التنظيف طوال فترة التنفيذ	١٢١	١,٤٤٠	اليوم	١٢٠,٠٠	١,٠٠٠	١٢١,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	١٧٤٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٤٢٤٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٦	بالمتر المكعب توريد ورص طبقة من إس٢ مسن٣ بنسبة 1:1 لزوم الإحلال و الفترز و [MATERIAL Z. BLOCK]وبنسبة المتصص لاتزيد عن ٣٠ % و لا تحتوي على اي مواد ناعمة ومجروحة عارة من مناخل ٢٠٠ وذلك بالسمك المطلوب ترص على طبقات بحيث لا يزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه و الدمك الجيد باستخدام اة الدمك الميكانيكية والسحر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل الفرز في جميع أنواع التربة والقطاع الرفيع بمشروع القطار الكهربائي السريع طبقا لطبيعة التربة حتى عمق ٥٠٠سم والنقل داخل الموقع والتشوينات وطرق الاقتراب والمسافات الجانبية واستخدام كافة المعدات الخاصة بالنقل وذلك حتى مسافة نقل حتى ١٥٠ كم ونهو السطح العلوي طبقا للرسومات التنفيذية وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	٤٩٥	م٣	٠,٠٠	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٢٢٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٧٥,٠٠	المكاتب متواجدة
٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب مشمع بولي ايثلين ٤٠٠ ميكرو اسفل الغرسانة العادية طبقا للمواصفات تعليمات المهندس المشرف	٢٥٠	١٢٠	م٢	٢٠٦,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٢٤٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٢٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٨	بالمتر المكعب اعمال غرسانة عادية للأساسات مع استخدام أسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠كجم / م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢	٢٢	٢,٠٨٠	م٣	٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٤١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٦٠٠,٠٠	الحد الأدني من المحلات متواجدة
٩	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقتين عزل الرطوبة من الأسمنت المسلح سمك الطبقة الواحدة ٤ سم متعامدتين على بعضهما وطبقة ثالثة عند فواصل التمدد وتسليم كل طبقة للمهندس المشرف وعلى الا يقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠سم وطبقة تشمل وجهين دهان بيتومين اسفلها طبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الشرف على التنفيذ والبند مما جميعه	٧٥٠	٢٧٠	م٢	٧٢٦,٠٠	١,٠٠٠	٧٢٥,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	١٩٥٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٧٥٠,٠٠	يتم مراجعة المحلات بمعرفة الإدارة العامة للمعلومات
١٠	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed لحماية العزل الافقي باستخدام الاسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف ومحتوي اسمنت ٣٠٠ كجم / م ٣ على الا يقل اجهاد الغرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	٢٠	٢,٠٨٠	م٣	١٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٣١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠,٠٠	يتم مراجعة السيارات بمعرفة الإدارة العامة للشركات
١١	بالمتر المكعب توريد وعمل غرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالقدر حسب الرسومات التنفيذية والغرسانة ذات محتوي اسمنتي لا يقل عن ٤٥٠ كجم /م ٣ و اجهاد لايقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ اسمنت مقاوم للكبريتات وباستخدام اضافات عامة مع السمنت الميكانيكي جيدا وشروط السطح العلوي اللازمة للحصول على أسطح أساس للاسطح الخارجية وكل التشوينات اللازمة وسلامته على ان يحقق الوزن والحجوم والغرسانة المتممة حدود المواصفات القياسية المصرية والتأكيد العمري والسحر لا يشمل حديد التسليح واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على durability لا تقل عن ١٢٠ سنه للعنصر وذلك لزوم الأساسات والحوائط والأسقف وكذلك الحوائط الساندة لزوم مدخل وسفح البريج وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢١٩	٤,٤٢٠	م٣	٢١٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٩٢٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٢٨٢٠٠,٠٠	
١٢	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسليح[DWR500B] لزوم جميع جسم البريج والسحر يشمل التقطيع طبقا للرسومات والسحر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة والسحر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤١	٥٣,٠٠٠	بالطن	٣٤,٠٠	٥,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٢٠٦٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٦٧٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولي اتصال توريد وتركيب موشور سايفة التجهيز بالمتر داخلية [2.00م] (رتبة ٢ أ) وسمك ٦سم من الغرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨٠٠ لتر + ٢٠٠ لتر + ٢٠٠ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح على المقاومة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل ١٦ كجم للمتر الطولي في الجهة محور الماسورة وبمعدل 45 سم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بفوص مع عزل الوصلات ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٦	٣,٢٠٠,٠٠	م.ط	١٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٣٣٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٦٠٠٠,٠٠	
١٣-أ	علاوة مسافه نزيل حتى ٥ متر محمل على البند لاستخدام توفير او حفارات او ونش طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٦	١٤٥,٠٠	م.ط	١٠٥,٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	١٥٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٢٥,٠٠	
١٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة حماية بسمك ٤ سم من رقائق الكرتونال من عينه تحدد قبل التوريد وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة وكذا هيئة الاشراف على التنفيذ ولفافة تشمل مادة اللاصق بين الكرتونال وجسم البريج .	٤٠٠	٩٦,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣٦١,٠٠٠	٣٦١,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٣٤٦٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦٥٦,٠٠	
١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (type stop water O) مستطيل او مايماثله عرض لا يقل عن ٢٥سم عند الفاصل بين كل جزء والجزء الثاني بنيه من جسم البريج مع عمل اللازم لضمان التثبيت الجيد للقاطع المائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٣٥	٤١٠,٠٠	م.ط	٢٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	١٠٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب قاطع مياه (type stop water V) مستطيل او ما يماثله عرض لا يقل عن ٢٥سم بين بلاطات وسوقط البريج والبند يشمل لوتر وسلك الربط اللازم لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٢٢٠	٢٧٩,٠٠	م.ط	٢١٠,٠٠	١,٠٠٠	٢٠٩,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٥٨٣١١,٠٠	٠,٠٠	٥٨٣١١,٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات مقاوم للكربونة ذات أساس أكاريك Anticarbonation ومواد مقاومه للأبخره والمواد الجوية لحماية الأجزء المكشوفة من جسم البريج بأجر على الا يقل عن عدد ٢ وجه والإضافة الى وجه التحدي وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعتماد العينات وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ	٣٥	١١٥,٠٠	م٢	٠,٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	١٠٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٣٥,٠٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستايل ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م٢ والتداخل لا يقل عن ٤-١٠ يستخدم في حالة الفصل بين طبقات الإحلال المختلفة طبقا لنظرين التربة ولزوم اعمال فتر الصرف ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٣٥١	٦٩,٠٠	م٢	٠,٠٠	٣٥١,٠٠٠	٣٥١,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	٢٤٢١٩,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢١٩,٠٠	
١٩	بالمتر الطولي توريد وتنفيذ مادة مانع فواصل من الداخل والخارج [swelling bar] من الماء سيكا او مايماثلها سمك ٢سم وعمق ٢سم والسحر يشمل مادة الصق وتنظيف الفاصل قبل التركيب ومحمل على البند تركيب الواح من الفوم سمك ٢ سم عند الفاصل وكذلك تركيب جرب من PVC مملوء بالشحم لزوم تشاير الربط و الفلة لا تشمل سحر الاشاير وذلك طبقا لتعليمات واشتراطات جهه الاشراف	٣٠	١٦٣٠,٠٠	م.ط	٢٠,٠٠	٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	%١٠٠,٠	١٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٦٠٠,٠٠	
	الاجمالي									٣٩٧٧٢٨١,٠٠	٠,٠٠	٣٩٧٧٢٨١,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٣٩٧٧٢٨١,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى ماسبق صرفه	٣٦٢٩٢٠٥,٠٠
صافى قيمة المستخلص الحالى	٣٤٨٠٧٦,٠٠

عن شركة المنفذة

المهندس / أيمن محمد سيد

المراجعة الفنية

(الاستشاري العام للمشروع)

مكتب سيمترا

م/ أحمد الكاشف — م/ حسني وهبة

عن الهيئة

المهندس/ أحمد الشاعر — المهندس/ م أحمد ابوطيقة

مدير إدارة المشروعات

المهندس/ م/ إمام

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

المحاسب / .....

مدير المكتب

يدفع إلى المقاول مبلغ ..... قرش ..... جنيه

على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات .....

عبر الوزارة بعد الشروط اعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريراً في ..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد ،

رئيس / إدارة المشروعات

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة – كفر الشيخ

م / مجدي عبد السلام

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner