مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم 387+000 إلى الكم 388+000 بطول 1 كم اتجاه مطروح (قطاع برج العرب/العلمين)

تنفيذ : شركة التوكل للمقاولات العامة

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف جاري رقم (2)

المقاول: شركة التوكل للمقاولات العامة رقم العقد (2023/2022/681) المؤرخ في 2022/11/7

من بداية العمل حتى: 2024 /5/13

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استخلاص أو جزء جنيه	استخلاص أو جزء قرش	القيمة المستحقة بعد الاستخلاص جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستخلاص قرش	مـلاحـــظـات
5	طبقات الأساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 7/9/2024 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 7/9/2024 - يراعى تطبيق نصوص العقد
3-5	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم . -الفئة شاملة القيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310	م3	13225.06	12600	12600-	0		0		0			
	السعر خلال شهر أكتوبر طبقا للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	315.5	م3	12823.397	0	12310	12310	3,883,805				3,883,805		
	علاوة مسافة النقل 100 كم = 80*1.2 = 96	96	م3	13225.06	12600	12600-	0		0			0		
	علاوة مسافة النقل 100 كم = 80*1.3 = 104	104	م3	12823.397	0	12310	12310	1,280,240				1,280,240		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	13225.06	12600	12600-	0		0			0		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25	م3	12823.397	0	12310	12310	307,750				307,750		
	إجمالي قيمة المستخلص											5,471,795		

خمس ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة : شركة التوكل للمقاولات العامة

مدير المشروع
م/محمد متولي

مهندس الاستشاري (مكتب الإشراف)
م/ فايز خليل

مهندس الاستشاري (مكتب الإشراف)
م/ فادي حجازي

SPECTRUM CONSULTING
سبكترم للاستشارات الهندسية

مهندس الاستشاري العام(سبكترا)
م/ علاء عبدالعظيم
نسخة مراجعة فنيا فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

اقر بان هذا الحساب صحيح و مطبوع و ان المبلغ المبين بظهره و قدرها _____ حق صرفها في المقدار : تحريراً في
_____ مبلغ مقدار منع
مشروطة : الفئات _____ غير الواردة بعقد التوريد أعتمدت من _____
مطروح في