وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السابعة باسيوط و المنيا

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيت التباب بتكاسى من الدبش في قطاعات طريق بنى مزار /البويطى

مستخلص رقم ٦ جارى

الحقد رقم ١٠٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠٢٤ مع شركة بى اتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة

امل المدة من بدء العمل الى ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤

الكمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق (إن وجد)	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التى تمت الى الآن	قيمة مقدار الاعمال السابق (إن وجد)	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	قيمة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	ملاحظات
٢٠٣٠٠٠	١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفة باستخدام المكانس الميكانيكة والفئة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤٣	م٣	١٩٢٦٥٠	٩٦٠٠	٢٠٢٢٥٠	٨٢٨٣٩٥٠	٨٦٩٦٧٥٠	٨٦٩٦٧٥٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد المهندسون متواجدون العلامات الارشادية والتحذرية متواجده لوحات المشروع متواجدة التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده يراجع الأدوات المكتبية عدد ٣٠ كرتونة ورق A٤ مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
١٠٠٠	٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وازالة ونقل حواجز خرسانية وإزالتها خارج نهر الطريق مع تسوية الطبان طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف		٥٣	م٣	٧٠٠	١٤٠	٨٤٠	٣٧١٠٠	٤٤٥٢٠	٤٤٥٢٠	
٢٨٢٠	٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسى من الدبش سمك ٤٠سم من الاحجار الصلبة والسليمة من البقع والعروق الطرية لايقل اضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لايقل الوزن النوعى عن ٢,٦ والايزيد الامتصاص عن ٦% والايزيد التآكل عن ٤٥% ويتم إستدال الوجه الخارجى أجناب الدبش وجعلها قائمة الزوايا وتكون العونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٢٠٠كجم/م٣ من الرمل الهرش النظيف من الكتلة المعروفة بالكتلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشروف مسافة النقل حتى ٨٠ كم يتم صرف الكارتات والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت يتم أضافة قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشروفة عن المحاجر يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة او النقصان		٣٥٠	م٣	٩٧٥	٥٠	١٠٢٥	٣٤١٢٥٠	٣٥٨٧٥٠	٣٥٨٧٥٠	
		الاجمـــــــالى										٩١٠٠٠٢٠

فقط تسعة مليون ومائة الف وعشرون جنيها مصرياً

مهندس شركة بى اتش

م/ شعبان جابر

مدير المشروع

م/ احمد خالد عيد

يعتمد ,,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

أسلام محمد فوزى

٩١٠٠٠٢٠,- جملة الإعمال

٨٦٦٢٣٠٠,- السابقة

٤٣٧٧٢٠,- المستخلص له

الاستقطاعات

٢١٨٨٦,- ض

٢٧٢٦,٢٠ دمغة

٨١٧٨,٦٦ اضافي

٤٠ , توريع وبولد

١٩٦٩,٧٤ م ع ش

٣٤٧٦١,- جملة الاستقطاعات

٤٠٢٩٥٩,- الصافي

للعميد

رئيس إدارة الحركة

مهندس / [illegible]

اسلام محمد فوري