وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة (الحدودية عشر - جنوب سيناء)

اسم المشروع : تنفيذ اعمال نقل كابلات واعمدة الانارة المتداخلة مع القطار الكهربائي السريع (العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
تنفيذ شركة / لوجيك ايجيبت (عمرو عبدالرازق احمد هنا)

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARBLT)

العقد رقم ( ٦٧٢ /٢٠٢٣/ ٢٠٢١ ) بتاريخ ٠٨/ ١١/ ٢٠٢٣ شاملة المدة من بدأ المشروع حتى ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢١

## مستخلص مالي

| م | نوع العمل | الكمية بعد التعديل | | الوحدة | كمية سابقة | كمية الحصر الحالي للعقد | كمية الاعمال التي تنفذ في الفترة الحالية | سعر الوحدة من جدول الكميات | قيمة الاعمال التي تنفذ حتى الآن | | قيمة الاعمال التي تنفذ خلال المدة | | اجمالي قيمة الاعمال التي تنفذ حتى الآن | | استقطاع ٥ مخر | | الرصيد بعد الاستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | رقم | بيان | | | | | | | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | قرش | جنيه | |
| ١ | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل الومنيوم جهد متوسط ٣٠/١٨ ك ف مسلح قطاع ٣×٢١٠٠ مم٢ والمد معمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط الفي وثلاثمائة وخمسون مترا طوليا لا غير). | | ٣٠٥٣٩ | وط | ٢٣٥٠ | ٢٣٤٧ | ٠ | نهائي | ٢٠٣١٧ | ٠ | | ٠ | ٠٠٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٨٠٢٩٨٠٩٩٢ | | يتم تطبيق نصوص التعاقد<br>١- مدير المشروع متواجد و المهندسون متواجدون<br>٢- المكتب غير متواجد. |
| ٢ | بالعدد توريد وتركيب علبة اتصال أرضي لكابل الومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك ف/ مسلح معزول قطاع ٣×٢١٠٠ مم٢ والمد يشمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط سبعة بالعدد لا غير). | | ٢٢,٠٠٠ | بالعدد | ٧ | ٧ | ١ | نهائي | ٨ | ٠ | | ٠ | ٢٢,٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ١٧٦,٠٠٠ | | |
| ٣ | بالعدد توريد وتركيب علبة اتصال نهاية داخلية لكابل الومنيوم جهد ٣٠/١٨ ك ف/ مسلح معزول قطاع ٣×٢١٠٠ مم٢ والمد يشمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط اثنان بالعدد لا غير ). | | ٩,٩٣٠ | بالعدد | ٢ | ٢ | ١ | نهائي | ٣ | ٠ | | ٠ | ٩,٩٣٠ | ٠ | ٠ | | ٢٩,٧٩٠ | | |
| ٤ | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ارضي مسلح جهد منخفض الومنيوم قطاع ٣×٧٠+١٢٠٠ مم٢ PVC/XLPE والمد معمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط ثمانمائة متر طوليا لا غير ). | | ١,١٤٥ | وط | ٨٠٠ | ١٤٥ | ٥ | نهائي | ١٥٠ | ٠ | | ٠ | ٥,٧٢٥ | ٠ | ٠ | | ١٧١,٧٥٠ | | |
| ٥ | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ارضي مسلح جهد منخفض الومنيوم قطاع ٤×٢٥٠١ مم٢ PVC/XLPE والمد معمل عليه الحفر وغير شامل عدايات الطرق ويشمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط ستة الاف وسبعمائة وخمسون مترا طوليا لاغير ). | | ١٥٠ | وط | ٦٧٥٠ | ٦٧٠٠ | ٥٠ | نهائي | ٦٧٥٠ | ٠ | | ٠ | ٢٢,٥٠٠ | ٠ | ٠ | | ٣٠,٣٧٠,٥٠٠ | | |
| ٦ | بالعدد توريد وتركيب قاعدة خرسانية لعامود مسلوب ارتفاع ١٠ متر بابعاد ١٢٠×٩٦٠×٩٦٠ سم٣ ومزودة بفتحات لدخول وخروج الكابلات والمد يشمل الجوايط والشيلونة المناسبة لابعاد قاعدة العامود وكل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط مئة وثلاثون بالعدد لا غير ). | | ٢,٥٠٠ | بالعدد | ١٣٠ | ١١٣ | ٢ | نهائي | ١١٥ | ٠ | | ٠ | ٥,٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٢٨٧,٥٠٠ | | |
| ٧ | بالعدد توريد وتركيب عامود انارة مسلوب من الحديد المجلفن ارتفاع ١٠ متر بذراع واحد بسمك لا يقل عن ٤ مم غير شامل القاعدة الخرسانية والمد يشمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط ثلاثون بالعدد لا غير ). | | ١٨,٢٠٠ | بالعدد | ٣٠ | ٢٤ | ١ | نهائي | ٢٥ | ٠ | | ٠ | ١٨,٢٠٠ | ٠ | ٠ | | ٤٥٥,٠٠٠ | | |
| ٨ | بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة ليد قدرة ١٥٠ وات وشدة اضاءة لا تقل عن ١٢٠ لومن/وات والمد يشمل كابلات مغذية ٣×٢٥ مم٢ وروزيتة التثبيت وكل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط مئة وثلاثون بالعدد لا غير ). | | ٧,٢١٥ | بالعدد | ١٣٠ | ١١٣ | ٢ | نهائي | ١١٥ | ٠ | | ٠ | ١٤,٤٣٠ | ٠ | ٠ | | ٨٢٩,٧٢٥ | | |
| ٩ | بالعدد توريد وتركيب لوحة انارة (ولاعة) مزودة بعدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 80A وعدد ٢ مفتاح كاتش MCCB 40A ودائرة الفصل والتشغيل الاوتوماتيكي والخلية الضوئية على ان تكون اللوحة من الصاج مدهون الثيروستاتك بسمك لا يقل عن ٢ مم IP ٦٥ والمد يشمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط اثنان بالعدد لا غير ). | | ٦٤,١٠٠ | بالعدد | ٢ | ٢ | ٠ | نهائي | ٢ | ٠ | | ٠ | ٠,٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ١٢٩,٢٠٠ | | |
| ١٠ | بالمتر الطولي توريد وتركيب حماية طريق خرسانة عبارة عن ماسورة ضغط ١٠ بار PVC قطر ٦ بوصة والسعر يشمل الحفر والردم والسعر غير شامل اعادة الاسفلت لاصله (ان وجد) والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة (فقط اربعمئة وعشرون مترا طوليا لا غير ). | | ١,٣٠٠ | وط | ١٢٠ | ١٢٠ | ٠ | نهائي | ١٢٠ | ٠ | | ٠ | ٠,٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٥٤٦,٠٠٠ | | |
| ١١ | بالعدد فك ونقل واعادة تركيب عامود انارة مسلوب مصنوع من الفايبر (فقط مئة بالعدد لا غير ) | | ١,٠٠٠ | بالعدد | ١٠٠ | ٨٩ | ١ | نهائي | ٩٠ | ٠ | | ٠ | ١,٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٩٠,٠٠٠ | | |
| ١٢ | بالمقطوعية رفع ونقل كشك بدون معول وعمل قاعدة خرسانية جديدة مسلحة وعمل نظام التاريض وصيانة الكشك ان وجد (فقط واحد بالمقطوعية لا غير ) . | | ٣٠٠,٠٠٠ | بالمقطوعية | ١ | ١ | ٠ | نهائي | ١ | ٠ | | ٠ | ٠,٠٠٠ | ٠ | ٠ | | ٣٠٠,٠٠٠ | | |
| ١٣ | بالمتر الطولي رفع ونقل واعادة تركيب كابلات قطاع ٣×٢١٠٠ مم الومنيوم مسلح جهد ٣٠/١٨ ك ف وعمل كل ما يلزم لنهو الاتصال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | | ١٠٠ | مط | ٢٣٨٠ | ٠ | ٢٣٨٠ | نهائي | ٢٣٨٠ | | | | ٩٥٢,٠٠٠ | | | | ٩٥٢,٠٠٠ | | |
| | الاجمالي | | | | | | | | | | | | ١,٠٥٠,٧٨٥ | | | | ١٥,٣٠٣,٤٥٧ | | |

تحريرا في / / ٢٠٢١

مدير مشروع الشركة
م/ محمد محمود محمد

مدير مشروع الهيئة
م/ شريف

مهند

مدير عام المشروعات
مهندس/ احمد عراقي

رئيس الادارة المركزية
مهندس / احمد الطحان



CamScanner