الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

عملية: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائى السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع فوكة - مطروح مرحلة تشكيل الجسور وطبقات التأسيس وخرسانات الميول
المسافة من الكم ٥٥٧+٦٠٠ الى الكم ٥٥٧+٦٦٠ بطول ٠,٠٦٠ كم

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

كشف رقم جارى (١)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٢)

من بداية العمل حتى: ٤-٦-٢٠٢٤

رقم البند	بيـــان الأعـــمـــال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
٣	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (١-٥-٢٠٢٥) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١-٥-٢٠٢٥) يتم توريد عدد(١) حاسب آلى (بجميع مشتملاته) بالطابعة بأحدث المواصفات للإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب -٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلي ٥٦٨	١٠١,٤٠	متر مكعب	٢٩٠٩١,١٩	٠	٢٧٦٣٠	٢٧٦٣٠	٠	٢٨٠١٦٨٢	٠	٠	٠	٢٨٠١٦٨٢		
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٩٩,٥٠	متر مكعب	٢٩٠٩١,١٩	٠	٢٧٦٣٠	٢٧٦٣٠	٠	١٣٨٠١١٨٥	٠	٠	٠	١٣٨٠١١٨٥	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٩٠٩١,١٩	٠	٢٧٦٣٠	٢٧٦٣٠	٠	٣٥٩١٩٠	٠	٠	٠	٣٥٩١٩٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٦٩٦٢٠٥٧	
	فقط : ستة عشر مليوناً وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وسبعة وخمسون جنيهاً لاغير													

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإشراف العام
م / اسامة جودة
2024

مدير المشروع الإستشاري
مكتب د/ خالد فاضل
م / خالد فوزي

إستشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / علي الشربيني

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرســـى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه"