الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية " استكمال اعمال الاتربة واعمال الاساس والحمايات والحواجز الخرسانية لمشروع مطالع ومنازل ودورانات كوبري البحيرات "
(المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والانشاءات

كشف جاري رقم (1)

المقاول : شركة القاهرة للطرق والانشاءات رقم العقد(981/ 2024 / 2025) المؤرخ في 3/ 6 / 2025

من بداية العمل حتى: 15/ 6 / 2025

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	المدة		الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحـــظات
		جنيه	الوحدة					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم - يتم احتساب علاوة 2.5 جنية لكل 1 كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل 100 كم و 2.15 جنية لكل 1 كم زيادة عن مسافة 100 كم . - يتم زيادة مبلغ 6 جنية في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة وذلك طبقا لتحليل التربة . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقدسم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر .	52.26	م3	26,500.00	0.00	25,100.00	25,100.00	0.00	1,311,726.00	0	0	0	1,311,726.00	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة مسافة النقل 72.5 كم	176.25	م3	26,500.00	0.00	25,100.00	25,100.00			0	0	4,423,875.00	0	- التقارير متواجدة
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	73.125	م3	26,500.00	0.00	25,100.00	25,100.00			0	0	1,835,437.50	0	- يراعى خصم التجارب المعملية
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات و التدرج الوارد بالاشترطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40 % والا يزيد الامتصاص عن 10% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 2.5 جنيه لكل 1 كم زيادة وذلك حتي مسافه 100 كم و 2.15 جنيه لكل 1كم زياده عن مسافه نقل 100 كم . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلي الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة علي المحاجر	330.27	م3	14,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	4,458,645.00	0	0	0	4,458,645.00	0	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطار المقاولين سارية حتى 3/12/2025 -وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 3/12/2025 - يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 93 كم	182.50	م3	14,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,463,750.00	0	0	0	2,463,750.00	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	14,250.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	337,500.00	0	0	0	337,500.00	0	
3	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندي عادي علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 200 كجم / سم2 وبحيث لاتزيد الفواصل عن 1سم وتملئ بالفوم المضغوط سمك 1سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	467.00	م2	1,800.00	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00	798,570.00	0	0	0	798,570.00	0	
4	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80cm اعلي الفرشة طبقا للرسومات علي ان يكون وجهه الخرسانة (fair face) بمحتوي اسمنتي لايقل عن 350 كجم/م3 وباجهاد لايقل عن 250 كجم/سم2 يتم التنفيذ علي فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 60 سم اسفل الحاجز باجهاد لايقل عن 200 كجم/سم2 والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشابر (6φ16) /م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1035.00	م.ط	960.00	0.00	570.00	570.00	0.00	589,950.00	0	0	0	589,950.00	0	
5	بالمتر الطولي اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة نيوجيرسي وجهين بارتفاع 90cm اعلي الفرشة طبقا للرسومات علي ان يكون وجهه الخرسانة (fair face) بمحتوي اسمنتي لايقل عن 350 كجم/م3 وباجهاد لايقل عن 250 كجم/سم2 والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 80 سم اسفل الحاجز باجهاد لايقل عن 200 كجم/سم2 والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشابر (16φ10) /م.ط ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	1552.00	م.ط	1,600.00	0.00	950.00	950.00	0.00	1,474,400.00	0	0	0	1,474,400.00	0	
												إجمالي قيمة المستخلص		17,693,853.50

فقط سبعة عشر مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً وخمسون قرشاً لا غير

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد محمد عبداللطيف

المهندس الاستشاري
م / مصطفي محمود نجم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام مشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني قيصر

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الغاء ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مركز الاستشارات الهندسية للطرق والجسور
أ.د سعد الدين محمد سرور

القاهرة للطرق والانشاءات
س.ت: ١٠٦٧٠٥
ب.ض: ٠٤٦ - ٥٩٢ - ٥٤٥