وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عملية :- انشاء كوبرى المشاة دسونس الحلفاوية

عقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٣٣٣

تنفيذ : شركة الفاروق عمرو و على

مستخلص رقم (٤) ختامي

شاملة المدة من بدء العمل الى ٠٣ / ٠٥ / ٢٠٢٢

رقم البند	بيان الاعمال	الفئـة بالجنيه	كمية التعاقد	الوحدة	مقدار الاعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهـائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطـاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإســـتقطاع	ملاحظـــــات
١	اجراء جسات ميكانيكية	٣٣٥	١٦٠	م.ط	١٦٠	٠	١٦٠	نهائي	٥٣٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦٠٠,٠٠	مراقبين الاعمال متواجدين
٢	تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها (Bored Piles)	١٧٠٠	١٢٤٠	م.ط	١٢٤٠	٠	١٢٤٠	نهائي	٢١٠٨٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٠٨٠٠٠,٠٠	مكتب الموقع متواجد
٣	نقل ماكينة الخوازيق	١٤٤٤٥٠	١	مقط	١	٠	١	نهائي	١٤٤٤٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٤٤٥٠,٠٠	تجهيزات الموقع متواجدة
٥	حفر استكشافي	٨٥	٤٠٠	م٣	٤٠٠	٠	٤٠٠	نهائي	٣٤٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٦	حفر في الموقع العام	٤٠	١٥٠٠	م٣	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	نهائي	٦٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	سيارة نقل العينات والتنسيقات متواجدة
٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة	٨٥	٦٠٠	م٣	٢٠٢	١٠,٠٠	٢١٢	نهائي	١٨٠٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٠٢٠,٠٠	يراعى ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي
٨	توريد وردم رمال نظيفة	١٠٠	١٠٠٠	م٣	١٠٠٠	٢٩٤٣,٠٠	٣٩٤٣	نهائي	٣٩٤٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٤٣٠٠,٠٠	م/ سعاد
٩	توريد وصب خرسانة عادية للاساسات	١٥٠٠	١٢	م٣	١٢	٠	١٢	نهائي	١٨٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	
١٠	توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات	٢١٠٠	١٤٤	م٣	١٤١,٤٤	٠	١٤١,٤٤	نهائي	٢٩٧٠٢٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٧٠٢٤,٠٠	سعاد
١١	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الهيكل	٢٨٠٠	١٠٠٠	م٣	١٠٠٠	٦٥,٠٠	١٠٦٥	نهائي	٢٩٨٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٨٢٠٠٠,٠٠	
١٢	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	٢٢٠٠	٢٠٦	م٣	٢٠٦	٠	٢٠٦	نهائي	٤٥٣٢٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٣٢٠٠,٠٠	
١٣	عمل طبقة عازلة من البيتومين	٥٠	٩٧٥	م٢	٤٨٧,٦٥	٠	٤٨٧,٦٥	نهائي	٢٤٣٨٢,٥٠	٠٠,٠٠	٢٤٣٨٢,٥٠	
١٤	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦	٢١٠٠٠	٤٨٥	طن	٤٨٥	٢١,٣٩	٥٠٦,٣٩	نهائي	١٠٦٣٤١٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٦٣٤١٩٠,٠٠	
١٥	تصنيع وتوريد وتركيب حديد انشائي ST٣٧&ST٥٢	٣٦٣٥٠	١١٠	طن	١٠٧,٤٥٦	٠	١٠٧,٤٥٦	نهائي	٣٩٠٦٠٢٥,٦٠	٠٠,٠٠	٣٩٠٦٠٢٥,٦٠	
١٦	توريد وتركيب الركائز مقاس ٢٠٠*٤٠٠	٩١٥٥	٣٦	عدد	٣٦	٠	٣٦	نهائي	٣٢٩٥٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٩٥٨٠,٠٠	
١٧	توريد وتركيب الركائز مقاس ٤٠٠*٥٠٠	٢٠٥٥٢	٤	عدد	٤	٠	٤	نهائي	٨٢٢٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٢٢٠٨,٠٠	
١٨	توريد وتركيب درابزين من الحديد الكريتال	٢٠٠٠	١٠٥٠	م.ط	١٠٤٢	٠,٤٠	١٠٤٢,٤٠	نهائي	٢٠٨٤٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٨٤٨٠٠,٠٠	
١٩	توريد وتركيب ترابيع من الجرانيت جندولا مقاس ٦٠*٦٠*٢٠ مم لزوم الارضيات وبسطات السلالم والطرقات	١٠٥٠	١٨٠	م٢	١٨٠	٠,٤٥	١٨٠,٤٥	نهائي	١٨٩٤٧٢,٥٠	٠٠,٠٠	١٨٩٤٧٢,٥٠	
٢٠	توريد وتركيب درج من الجندولا	٦٠٠	٥٠	م.ط	٥٠	١٣٢,٠٠	١٨٢	نهائي	١٠٩٢٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٩٢٠٠,٠٠	
٢١	توريد وعمل انترلوك	١٧٥	٨٠٠	م٢	٨٠٠	٧١٠,٠٠	١٥١٠	نهائي	٢٦٤٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٤٢٥٠,٠٠	
٢٢	توريد وتركيب صاج معدني سمك ٢ مم (courgated sheet)	٦٧٥	٢٧١	م٢	٢٧١	٠,٣٢	٢٧١,٣٢	نهائي	١٨٣١٤١,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٣١٤١,٠٠	
٢٣	توريد وتركيب حجر بازلت	٤٥٠	٢١٠٠	م٢	٢٠٦٤	١٦,٠٠	٢٠٨٠,٠٠	نهائي	٩٣٦٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٣٦٠٠٠,٠٠	
٢٤	توريد وعمل بياض اسمنتي	٨٥	٢٥٠	م٢	٢٥٠	١٦,٤٥	٢٦٦,٤٥	نهائي	٢٢٦٤٨,٢٥	٠٠,٠٠	٢٢٦٤٨,٢٥	
٢٥	توريد ودهان دهانات مقاومة للعوامل الجوية	١٠٠	٥٠٠٠	م٢	٤٨٦٧,٥٠	٠	٤٨٦٧,٥٠	نهائي	٤٨٦٧٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٨٦٧٥٠,٠٠	
٢٦	توريد وتركيب عمود صرف مطر	١٤٠	٢٠	م.ط	٢٠	٤,٠٠	٢٤,٠٠	نهائي	٣٣٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٦٠,٠٠	
٢٧	توريد وتركيب جرجوري صرف مطر	٣٠٠	٤	عدد	٤	٠	٤,٠٠	نهائي	١٢٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	
٢٨	توريد وتركيب عامود انارة	٤٠٠٠	٢٤	عدد	٢٤	٠	٢٤,٠٠	نهائي	٩٦٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٦٠٠٠,٠٠	
٢٩	توريد وتركيب كشاف ليد حدائق	٢٧٥٠	٢٤	عدد	٢٤	٠	٢٤,٠٠	نهائي	٦٦٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	
٣٠	توريد وتركيب كابل ضغط منخفض	٢٠٠	٣٠٠	م.ط	٣٠٠	٠	٣٠٠,٠٠	نهائي	٦٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠٠٠٠,٠٠	
٣١	توريد وتركيب كابل منخفض مسلح	١٥٠	٦٠٠	م.ط	٦٠٠	٠	٦٠٠,٠٠	نهائي	٩٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	
٣٢	توريد وتركيب واختبار لوحة لانارة الاعمدة	١٨٥٠٠	١	عدد	١	٠	١,٠٠	نهائي	١٨٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	
٣٣	توريد وتركيب كشاف فلود لايت	٣٠٠٠	١٤	عدد	١٤	٠	١٤,٠٠	نهائي	٤٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٢٠٠٠,٠٠	
٣٤	توريد وتشغيل طبقة أساس	١٢٠	١٠٥	م٣	١٠٥	١٧٣,٧٥	٢٧٨,٧٥	نهائي	٣٣٤٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٤٥٠,٠٠	
٣٥	توريد وفرش طبقة تشريب	٢٠	٣٠٠	م٢	٣٠٠	٨٢٥,٠٠	١١٢٥,٠٠	نهائي	٢٢٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	
٣٦	توريد وفرش طبقة من RC٢	٧,٢٥	٣٠٠	م٢	٣٠٠	٨٢٥,٠٠	١١٢٥,٠٠	نهائي	٨١٥٦,٢٥	٠٠,٠٠	٨١٥٦,٢٥	
٣٧	توريد وفرش طبقة سطحية	١٠٥	٣٠٠	م٢	٣٠٠	٨٢٥,٠٠	١١٢٥,٠٠	نهائي	١١٨١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١٨١٢٥,٠٠	
٣٨	توريد وفرش طبقة رابطة	١١٤	٣٠٠	م٢	٣٠٠	٨٢٥,٠٠	١١٢٥,٠٠	نهائي	١٢٨٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٨٢٥٠,٠٠	
١	بنود مستحدثة فواصل تمدد من مواد مطاطية تسمح بمدى حركة + ٥ سم	٦٠٠٠	٤٧	م.ط	٤٧	٠	٤٧,٠٠	نهائي	٢٨٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨٢٠٠٠,٠٠	
٢	فواصل تمدد من مواد مطاطية تسمح بمدى حركة + ١٠ سم	١٥٠٠٠	١٥	م.ط	١٥	٠	١٥,٠٠	نهائي	٢٢٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠	
٣	توريد وتركيب بردورة رصيف متوسطة	١١٥	٥٠٠	م.ط	٥٠٠	٠	٥٠٠,٠٠	نهائي	٥٧٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٧٥٠٠,٠٠	
	الإجمالـــــــــــــي										٢٧,٠٦٧,٢٨٣,١٠	
	اجمالي ماتم صرفه في مستخلصات سابقة										٢٥,٧٠٢,٨٤٠,١٠	
	اجمالي المستحق										١,٣٦٤,٤٤٣,٠٠	

ممثل المالك

مهندس المشروع

م / محمد عماد .....

مدير المشروع

م / مجدي صبحي .....

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر

م / مجدي عبد السلام

مدير عام المشروعات
م/ كارم امام

تمت المراجعة بمكتب
فنى المنطقة
م/ محمد نصار

Arab House of Engineering
شركة بيت الهندسة
Lasheen and Partners
٨٣ غرب ارابيلا - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
Tel.: +2027610435 e-mail: info@ahe-consult.com