الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال انشاء عدد (4) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (اسكندريه الصحراوى - مدخل اكتوبر - تقاطع الفيوم - المنصوريه)
مستخلص جاري رقم (2) بتاريخ 8/07/ 2024
عقد رقم : (2023/2022/2227)

الشركة المنفذة :
الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله
GIECO
الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Intergrated Engineering Co. S.A.E.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالى قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	أعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارى (اربعماته متر طولى فقط لاغير)	٥٠٠	م.ط	٤٠٠	١٢٠	٠٠	١٢٠	جارى	٠٠	٦٠٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠	- وسائل تامين سلامه المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي للاعمال متواجده - تم تسليم وثائق التامين - المعدات متواجده - الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية - جميع المحملات بمعرفة الادارة - التقرير المبدئي للمشروع متواجد - المكاتب الاستشارى متواجده
2	بالمتر المربع تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .مسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كيلومتر بالزيادة او النقصان. (اربعة الاف متر مسطح فقط لاغير)	١٢٠	م2	٤٠٠٠	١٥٠٠	٠٠	١٥٠٠	جارى	٠٠	١٨٠٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٨٠٠٠٠	
8	بالمتر الطولى إزالة حواجز نيوجرسي قائمة والبند يشمل تكسير وازالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القاعدة والفرشة الخرسانية والتنظيف ونقل كافة المخلفات إلى المقالب العمومية طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (الف متر طولى فقط لاغير)	١٠٠	م.ط	١٠٠٠	١٣	٠٠	١٣	جارى	٠٠	١٣٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٣٠٠	
10	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة، وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد لا يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (سبعه الالف وسبعماته مترمكعب فقط لا غير)	١٨٠	م3	٧٧٠٠	٤٣٠٠	٠٠	٤٣٠٠	جارى	٠٠	٧٧٤٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٧٧٤٠٠٠	
14	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفه خاليه من المواد العضويه الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول لاساسات على طبقات لا يزيد سمك الطبقه عن 25سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الميكانيكيه للحصول على اقصى كثافة جافه وعمل الاختبارات اللازمه للتاكد من ذلك ونهو السطح العلوى للردم وتحسب كمية الردم بعد الدمك والدنه تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (الف متر مكعب فقط لاغير)	٢٠٠	م3	١٠٠٠	٩٥٠	٠٠	٩٥٠	جارى	٠٠	١٩٠٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٩٠٠٠٠	
18	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق board قطر 80 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب والا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية)السعر لا يشمل حديد التسليح(و ونهو العمل نهوا شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	٣٥٠٠	م.ط	٢٠٠٠	٠٠	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	جارى	٠٠	٨٤٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٨٤٠٠٠	
19	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل فى القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الونش اللازمة و البند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة	١٧٥٠٠٠	بالعدد	٠٥	٠٠	٠٠	٠١	جارى	٠٠	١٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٧٥٠٠٠	
25	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لـزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من 1م3 زلط و 0.5م3 رمل و 300 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية 28يوم عن 200 كجم / سم2 والفئة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصفة للخرسانة ... ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري_مما جميعة بالمتر المكعب. (مائتان وخمسون متر مكعب فقط لاغير)	٢٣٥٠	م3	٢٥٠	١١٥	٠٠	١١٥	جارى	٠٠	٢٧٠٢٥٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢٧٠٢٥٠	
26	بالمتر المسطح توريد وصب دكات من الخرسانه العاديه للارضيات وذات سمك 10سم وذلك من مونه مكونه من 0.8م3سن متدرج و0.4م3 رمل و300كجم اسمنت بورتلاندى عادى على الاقل المقاومه المميزة للمكعبات القياسيه 28يوم عن 200كجم/سم2والفئه تشمل عمل الفورم والعوات والدعمات اللازمه للصب بامان كاف كما تشمل الفئه الخلط والدمك والصب باستخدام مصفة للخرسانه ...ونهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعه والمواصفات الفنيه وطبقا لتعليمات المهندس الاستشارى مما جميعه بالمتر المسطح (الفان ومائتان متر مسطح فقط لاغير)	٢٥٠	م2	٢٢٠٠	٢٣٥	٢٣٥,٠	٤٧٠,٠	جارى	٠٠	١١٧٥٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١١٧٥٠٠	
28	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من 0.8م3 زلط و 0.4م3 رمل 450 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بمدمسلية وعشرون يوماً عن 350 كجم / سم2 و الفئه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفورم و الشدات و العوات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مصفة للخرسانة ...ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الإستشاري _مما جميعه بالمتر المكعب. (ثمانمائة متر مكعب فقط لاغير)	٣٨٠٠	م3	٨٠٠	٢١٥	٨٥,٠٠٠	٣٠٠,٠٠	جارى	٠٠	١١٤٠٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١١٤٠٠٠٠	
	إجمالي الصفحة								٠٠	٢٩٩٢٠٥٠,٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢٩٩٢٠٥٠,٠٠	

الشركة المنفذة
الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله
مهندس مكتب فنى الشركة : م/ صبرى السكرى
مدير المشروع : م/أحمد اسماعيل

مهندس المشروع الاستشاري: م / احمد الكريم ابراهيم

الاستشارى العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مهندس مكتب فنى استشارى : م / محمد عبد النبى
مدير المشروع : م/ ايمن العربى
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الاتوبيس الترددي)

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكبارى
مهندس المشروع م / محمد سرحان

مدير عام المشروعات
م / مشيرة السيد عبد الله

مدير ادارة المشروعات
م / ا

مدير عام الشئون المالية والادارية
ا / أحمد عبدالجواد

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال انشاء عدد (4) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (اسكندريه الصحراوى -مدخل اكتوبر-تقاطع الفيوم-المنصوريه)
مستخلص جاري رقم (2) بتاريخ 7/8 / 2024
عقد رقم : (2023/2022/2227)

الشركة المنفذة :
الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله
GIECO
الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م.
Gharably Integrated Engineering Co. S.A.E.

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أم نهائى	إجمالى قيمة الأعمال التى تمت إلى الأن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
29	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للحوائط السقده مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى المقاومه المميزة للمكعب القياسى للخرسانه المسلحه بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لاتقل عن 350 كجم/سم2 والاقل محتوى الاسمنت عن 400كجم/م3مع معالجة الخرسانه بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنيه وتعليمات المهندس المباشر والفئه لاتشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .(سبعمائه متر مكعب فقط لا غير)	٣٦٠٠	م3	٦٠٠	٦٥	٦٥,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	جارى	٠٠	٤٦٨٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٤٦٨٠٠٠	- وسائل تامين سلامه المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي للاعمال متواجده - تم تسليم وثائق التامين - المعدات متواجده - الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية - جميع المحملات بمعرفة الادارة - التقرير المبدني للمشروع متواجد - المكاتب الاستشاريه متواجده
30	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من 0.8م3 زلط و 0.4م3 رمل و400 كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن لا يقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعشرة وعشرون يوما عن 300 كجم / سم2 و الفئه لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الفئة عمل الفرم و الشدات و الجوات والدعامات اللازمه للصب بأمان كاف ... كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ...ونهو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الإستشاري _مما جميعه بالمتر المكعب. (تسعمائه وخمسون مترفقط مكعب لاغير)	٤٠٠٠	م3	٩٥٠	١٥٥	٠٠,٠٠٠	١٥٥,٠٠	جارى	٠٠	٦٢٠٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٦٢٠٠٠٠	
32	بالمتر مكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (Slab on Grade) اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 400 كجم/سم2 ومقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب لا تقل عن 350 كجم/سم2 (والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم للعمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (اربعمائه وخمسون متر مكعب)	٣٤٠٠	م3	٤٥٠	٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠	جارى	٠٠	٢٠٤٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٢٠٤٠٠٠	
34	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 40/60 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقاً للشروط و المواصفات و اللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (الفان طن فقط لاغير)	٣٢٥٠٠	طن	٢٠٠٠	٦٦	٤٧,٠٠٠	١١٣,٠	جارى	٠٠	٣٦٧٢٥٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٣٦٧٢٥٠٠	
43	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهار و كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف (شقية الالف متر مسطح فقط لا غير)	٨٠	م2	٨٠٠٠	١٥٠٠	٠٠	١٥٠٠	جارى	٠٠	١٢٠٠٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	١٢٠٠٠٠	
44	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول 52 و 37 لاجزاء المعدن والفئة تشمل اعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة علي اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الافقية والنقل والتركيب بالموقع و الدهان بوجهين بريمر ووجهين بمادة ابيوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن 240 ميكرون طبقا للظروف البيئة المحيطة وتوصيات الاستشاري على ان تعتمد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر علي ان تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل و الاطوال و الاعتماد قبل البدء في التصنيع . (سبعمائه وخمسون طن فقط لاغير)	٦٨٠٠٠	بالطن	٦٥٠	٦١	٠٠	٦١,٠	جارى	٠٠	٤١٤٨٠٠٠	٠٠	٤١٤٨٠٠	٠٠	٣٧٣٣٢٠٠	استقطاع 10% لحين نهو الملاحظات
45	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح سندويتش بسمك 5سم لزوم تغطيات الاسقف والجوانب والعلاء العازلة مضغوطه بضغط لا يقل عن 40 والصاج بسمك 7. ملى مجلفن لمقاومة الصدا (ايكون او ما يماثلها) وكذلك يشمل السعر توريد وتركيب مسامير التثبيت المجلفنة والصواميل والورد المعدنيه والكاوتشوك والتركيب بواسطه مسدس الهواء على ان يتم اعتماد جميع العينات والرسومات التفصيليه قبل البدء التركيب كما يشمل السعر جميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه والمواصفات الفنيه والرسومات التنفيذيه وتعليمات المهندس المشرف . (الفان وثلاثمائه متر مسطح فقط لاغير)	١٧٠٠	م2	٢٣٠٠	٣٠٠	٠٠	٣٠٠	جارى	٠٠	٥١٠٠٠٠	٠٠	١٥٣٠٠٠	٠٠	٣٥٧٠٠٠	استقطاع30% لحين نهو الملاحظات
46	بالطن توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن لزوم البلاطه العلويه والبالكيه المعدنيه والفئه تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (ثلاثه عشرطن فقط لاغير)	٥٠٠٠٠	بالطن	١٣	٠٠,٣٠	٠٠	٠٠,٣٠	جارى	٠٠	١٥٠٠٠	٠٠	٤٥٠٠	٠٠	١٠٥٠٠	استقطاع 30% لحين نهو الملاحظات
	إجمالي الصفحة								٠٠	٩٧٥٧٥٠٠,٠٠	٠٠	٥٧٢٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩١٨٥٢٠٠,٠٠	
	إجمالي أعمال المنفذة								٠٠	١٢٧٤٩٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٧٢٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢١٧٧٢٥٠,٠٠	
	إجمالي أعمال المنفذة بنسبه 95% لحين مفاوضه الاسعار								٠٠	١٢١١٢٠٧٢,٥٠	٠٠,٠٠	٥٤٣٦٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١٥٦٨٣٨٧,٥٠	
	اجمالي اعمال المستخلصات السابقة بنسبه 85% لحين مفاوضه الاسعار								٠٠	٨٦٢١٨٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٨٦٤٥٥,٠٠	٠٠,٠٠	٨١٣٥٣٥٠,٠٠	
	صافي أعمال المستخلص(2) بنسبه 95% لحين مفاوضه الاسعار (فقط مبلغ وقدره ثلاثه ملايين واربعمائه وثلاثه وثلاثون وسبعه وثلاثون ونصف جنيها مصرياً لا غير)								٠٠	٣٤٩٠٢٦٧,٥٠	٠٠,٠٠	٥٧٢٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٤٣٣٠٣٧,٥٠	

الشركة المنفذة
الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله
مهندس مكتب فنى الشركه : م/ صبرى السكرى
مدير المشروع : م/احمد اسماعيل

الاستشارى العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مهندس مكتب فنى استشارى م / محمد عبد النبى
مدير المشروع : م/ ايمن العرابى
مهندس المشروع الاستشارى: م / احمد الكريم

ممثل المالك
الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع م / محمد الرشادى

مدير عام المشروعات م / مشيرة السيد عبد الله

مدير ادارة المشروعات م / طيبوني

مدير عام الشئون المالية والادارية أ / أحمد عبدالجواد

يعتمد
رئيس الاداره المركزيه الطرق الاستثمارية والطريق الدائرى ومحاوره
مهندس /

تحرير فى / /

2/2