مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٤٥٣+٦٠٠ الى الكم ٤٥٤+٦٠٠ بطول١ كم اتجاة فوكة

تنفيذ : مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم (٣) جاري

المقاول: مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة رقم العقد(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٢٢) مؤرخ في ٢٠٢٣/٠٣/٠٢ من بداية العمل حتى: ٢٤ /٠٤/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الكمية جنيه	الكمية وحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأصل الذي تم تنفيذه في خلال هذه المدة	مقدار الأصل الذي تم تنفيذه حتى الآن قرش	مقدار الأصل الذي تم تنفيذه حتى الآن جنيه	استقطاع ار حيز قرش	استقطاع ار حيز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملحـــوظة
١	أعمال الحفر												- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١٠١	بالمتر المكعب اعمال حفر بأستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي)ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨٠ جنية للكيلومتر للزيادة او النقص .	١٧	٣م	٨٥٤٦٠,٢	٦٩,٠٠٠	٦٩٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
	الكميات المنفذة خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣	٢٦,٥	٣م	٨٠٣٠٨,٤	٠	٧٣٩٠٠	٧٣,٩٠٠	١,٩٥٨,٣٥٠	٠	٠	٠	١,٩٥٨,٣٥٠	- وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠١
٢	أعمال التطهير												- وثيقة تأمين اخطار مقولين ساريه حتى تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠١
٢٠١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعية الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥	٢م	٦٠٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٥٧٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	تم توريد جهاز حاسب الي بالطابعة بجميع مشتملاته الي الادارة بالقاهرة - يراعى تطبيق نصوص العقد
٢٠٢	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعية الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦	٢م	٦٠٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠	٥٧٠٠٠	٣٤٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٤٢,٠٠٠	
١٠٢	أعمال الردم أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر التربى والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنية للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل التشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٨٥	٣م	١٠٢٨٩,٨٢	٩٧٠٠	٩٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠		
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٢٨٥,٦	٣م	١٠٢٨٩,٨٢	٩٧٠٠	٩٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣	٣م	١٠٢٨٩,٨٢	٩٧٠٠	٩٧٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١٠٣	اعمال الردم بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم للإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل. -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	٠	٣م	٠	٠	٠,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
	الكميات المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣	١٠٠,٧	٣م	٧٦٥٢,٦٧٦	٠	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٧٢٥,٠٤٠	٠	٠	٠	٧٢٥,٠٤٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٠٦ كم	٣٠٦,٠	٣م	٧٦٥٢,٦٧٦	٠	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٢,٢٠٣,٢٠٠	٠	٠	٠	٢,٢٠٣,٢٠٠	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	١٣	٣م	٧٦٥٢,٦٧٦	٠	٧٢٠٠	٧٢٠٠	٩٣,٦٠٠	٠	٠	٠	٩٣,٦٠٠	
								إجمالي قيمة المستخلص				٥,٣٢٢,١٩٠	

خمس ملايين و ثلاثمائة و اثنان و عشرون الف و مائة و تسعون جنيه مصري فقط لاغير

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

اقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....علق اصرفها اقرارياً
تحريرا في
.....علق المصروف علق
بشرط عدم ..... غير توريد بمبلغ الدرجة احتياطي .....
تحريرا في

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني البلتي

مدير المشروع (الهيئة)
م/ابراهيم عبدالله الحلوي

مدير المشروع (الاستشاري د/ناصر الجيوشي)
م/مصطفى محمود نجم

استشاري الهندسة
م/محمد شعيب هلال

مدير المشروع
م/محمود دسوقي السوقي

مركز الاستشارات الهندسية BAC أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع
مكتب الحسن للمقاولات المتكاملة