الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع (برج العرب/العلمين)المسافة من الكم 600+391 إلى الكم 900+392 بطول1.3 كم
اتجاة برج العرب (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات

كشف جاري رقم (2)

المقاول:مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات رقم العقد (2023/2022/1071) المؤرخ في 2022/12/26

من بداية العمل حتى: 2023 /12/25

رقم البند	بيـــــان الأعمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
4	طبقات الاساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
4-3	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي مابين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصه بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونه EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعه الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم. -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310.00	م3	14108.910	13,287.00	13,287.00-	0.00		0.00		0.00		- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون														- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	السعر خلال شهر نوفمبر 2022 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	315.90	م3	10869.600	0.00	10320.00	10320.00		10320.00		3,260,088.00		3,260,088.00	
	السعر خلال شهر ديسمبر 2022 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	320.90	م3	1226.880	0.00	1160.00	1160.00		1160.00		372,244.00		372,244.00	- الحد الادنى من المعدات متواجد
	السعر خلال شهر يناير 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 18-12-2023	324.10	م3	1571.225	0.00	1480.00	1480.00		1480.00		479,668.00		479,668.00	- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 23/01/2024
	علاوة مسافة النقل 77.5 = 57.5*1.2 = 69 جنية	69.00	م3	14108.910	13287.00	13287.00-	0.00		0.00		0.00		0.00	-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 23/01/2024
	علاوة مسافة النقل 77.5 = 57.5*1.3 = 74.75 جنية	74.75	م3	13667.705	0.00	12960.00	12960.00		12960.00		968,760.00		968,760.00	- يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	14108.910	13287.00	13287.00-	0.00		0.00		0.00		0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	13667.705	0.00	12960.00	12960.00		12960.00		324,000.00		324,000.00	
	إجمالي قيمة المستخلص												5,404,760	

خمس ملايين وأربعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة : مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات

مدير المشروع
م/مصطفى خيري البدراوي

مهندس الإستشاري (المساحة)
م/محمد شهاب خليل

مهندس الإستشاري (د/ محمد نبيل)
م/طارق عصام

مهندس الإستشاري العام (سبكترام)
م/ علاء عبداللطيف
تمت المراجعة فنياً فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

تقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....حق صرفها إلى المقاول : تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الذات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من ..... تحريراً في .

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســـى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"