المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) قطاع (برج العرب/العلمين)المسافة من الكم 391+600 إلى الكم 392+900 بطول1.3 كم
اتجاة مطروح (بالأمر المباشر)

تنفيذ : مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات

كشف جاري رقم (2)

المقاول:مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات رقم العقد (2023/2022/1072) المؤرخ في 2022/12/26

من بداية العمل حتى: 2023 /12/25

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأصل التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأصل التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأصل التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
4	طبقات الاساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد
	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي مابين 20 مم إلى 75 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصه بالمشروع وهي أحجار مقاس سن1:سن2:سن4 أو سن6 بنسبة 1:1:1 وألا يقل معامل المرونه EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 45% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لأصول الصناعه الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -لمسافة نقل 20 كم. -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. -يتم احتساب 1.3 جنية للكم بالزيادة او النقصان.	310.00	م3	14108.910	13040.00	13040.00-	0.00	0.00			0.00		- العلامات الارشادية متواجده -لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
4-3	السعر خلال شهر يناير 2023 طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	324.10	م3	13448.154	0.00	12760.00	12760.00	4,135,516.00				4,135,516.00		- التقارير متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية
	علاوة مسافة النقل 77.5 = 1.2*57.5 = 69 جنية	69.00	م3	14108.910	13040.00	13040.00-	0.00	0.00				0.00		- الحد الادنى من المعدات متواجد
	علاوة مسافة النقل 77.5 = 1.3*57.5 = 74.75 جنية	74.75	م3	13448.154	0.00	12760.00	12760.00	953,810.00				953,810.00		- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة جميع أخطارالمقاولين سارية حتى 23/01/2024
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	14108.910	13040.00	13040.00-	0.00	0.00				0.00		-وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية سارية حتى 23/01/2024
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	13448.154	0.00	12760.00	12760.00	319,000.00				319,000.00		- يراعى تطبيق نصوص العقد
				إجمالي قيمة المستخلص								5,408,326		

خمس ملايين واربعمائة وثمانية الاف وثلاثمائة وست وعشرون جنيه مصري فقط لاغير

الشركة المنفذة : مكتب البدراوي للهندسة والمقاولات

مدير المشروع
م/ مصطفى خيري البدراوي

مهندس الاستشاري (المساحة)
م/محمد شهاب خليل

مهندس الاستشاري (د. عمارة نبيل)
م/ رضا عصامي سيد

المهندس الإستشاري العام(سيسترا)
م/ علاء عبداللطيف

تمت المراجعة فنياً فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ مارجريت مجدي زاخر

مدير عام مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض

أقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها الى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في :

على الحساب نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"