وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقه الخامسه (العلمين – فوكه)

مستخلص رقم (١) جارى

العقد رقم : ١٢٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ المؤرخ بتاريخ ٧ / ٣ / ٢٠٢٤

عن مشروع / تنفيذ عدد (٢) بربخ خرسانى اسفل مسار مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – مطروح) الخط الاول القطاع السادس عند المحطات ٤٨١+٩٢٠ كم ، ٤٨٥+٣٨٠ كم (بالامر المباشر)

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٨/٢٥

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى/ نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الأن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٧,٠	**اعمال الخرسانة :-**											- مهندسين الشركة متواجدون - اجراءات تامين وسلام المرور متواجدة - مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - تم عمل التجارب المعمليه - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبدائي متواجد - تم توريد عدد ٢٥ كرتونة ورق A4 - وثيقة تأمين حوادث ساريه حتى ٠٩ -٠٣ -٢٠٢٥ - وثيقة تأمين اخطار مقاولين سارية حتى ٠٩ - ٠٣ - ٢٠٢٥
٧,٣	الخرسانة المسلحة:- بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه Fair Face مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/ سم٢ و محتوي اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم / م٣ والفئة تشمل عمل الشدات و الفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفئة لا تشمل حديد التسليح * اضافة مادة(CORROISION INHIBITOR)/ م٣ لزيادة ال (DUARABILTY) الي ١٢٠ سنة	١٣٦٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٧١,٠٠٠	٧٧١,٠٠٠	جارى	٢,٥٦٣,٥٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٦٣,٥٧٥,٠٠	
٨	**حديد التسليح من النوع DWR (FY = 500 Mpa) :-**											
٨,١	بالطن توريد وتركيب حديد تسليح بالأقطار المطلوبه وبالإجهاد المطلوب والفنه تشمل سلك الرباط والكراسي والوصلات والإكسسوارات وبلوكات عمل الغطاء الخرساني وتخانات الحفاظ علي المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه لحديد التسليح علي أن يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشه لجهاز الإشراف من الإستشاري والجهة المالكة للإعتماد قبل تشكيل حديد التسليح وتركيبه.	٢١٨,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	١١٣,٠٠٠٠	١١٣,٠٠٠٠	جاري	٤,٩٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٩٧٢,٠٠٠,٠٠	
٩	**أعمال المواسير بقطر ١ متر:-**											
٩,١	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم للكبريتات + ٠,٨٠ م٣ زلط + ٠,٤٠ م٣ رمل بإستخدام شبكة من حديد التسليح المشرشر عالي المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ أسياخ قطر ١٠ مم للمتر الطولي في إتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ أسياخ قطر ١٦ مم للمتر الطولي في الإتجاه العامودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقاً لإصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	١٣٥٠,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٥١٣,٠٠٠	٥١٣,٠٠٠	جاري	٨١٥,٦٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٥,٦٧٠,٠٠	
١٠	**أعمال الوقاية من الحرارة والرطوبة :-**											
١٠,١	عزل للرطوبه للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه : بالمتر المسطح توريد ودهان ثلاثة أوجه من البيتومين البارد وذلك للأسطح الخرسانية الملامسه للتربه علي أن يتم عمل العزل طبقاً لتعليمات الجهه المصنعه وطبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهه المصنعه للعزل.	١٥٥٠,٠٠	٧٤,٠٠	م٢	٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٤,٠٠٠,٠٠	
١٢,٠	فواصل مرنه من ماده بى فى سى لمنع التسرب (ووتر ستوب) :- بالمتر الطولي توريد وتركيب ووتر ستوب (water stop) من شرائح مانية مانعة للنفاذية من النوع الذى ينتفش فى حالة صب الخرسانة المسلحة علية وذلك عند فواصل الصب وعند محيط البربخ في منطقة الفاصل الإنشائي وعند إتصال الحائط الخرساني بسطح اللبشه المسلحة وبالسقف ويتم وضع وتثبيت الووتر ستوب في منطقة الغطاء الخرساني للحائط من الجهتين وليس بين شبكتي حديد التسليح وذلك بغرض الحفاظ علي حديد التسليح من تسرب المياه إليه وعلي أن يتم توريد الووتر ستوب من إحدي الشركات المتخصصة في هذا المجال والسعر يشمل التركيب وعمل الوصلات وجميع الإكسسوارات وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجة.	٣١٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	١٣١,٠٠٠	١٣١,٠٠٠	جاري	٢٨,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٨٢٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال								٨,٤٥٤,٠٦٥,٠٠	٠,٠٠	٨,٤٥٤,٠٦٥,٠٠	
	اجمالى ماسبق صرفه										٠,٠٠	
	الاجمالي										٨,٤٥٤,٠٦٥,٠٠	

ثمانية مليون وربعمائة واربعة وخمسون الفا وخمسة وستون جنيها فقط لا غير

تحريراً فى .... سنة ٢٠٢٣ المحاسب / ....

قرش

يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات .... غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من ....

مدير المصلحة ....

تحريراً فى .... سنة ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة	عن استشارى سيسترا	مدير المشروع (الهيئة)	مدير عام المشروعات
م / محمد شكرى	م / محمد صبرى	م / محمد حاتم	م / محمد حسنى فياض

مكتب الشبلى للمقاولات
مقاولات حكومية
ضريبة القيمة المضافة ٢١٧-٨٤٥-٥٠٤
سجل تجاري ١١٠٠٧ بطاقة ضريبية ٢١٧-٨٤٥-٥٠٤
ملف ضريبي : ٠٢-٠٢-٤٦٠-١١٠٩٢-٥

يعتمد ،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرســــى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٤/١١/٢٠