مشروع استكمال تنفيذ الاعمال التكميليه لمشروع طريق جنوب الفيوم- طريق الواحات داخل منطقة دير الانبا مكاريوس
من الحطه ٤٥٥٠٠٠ الى المحطه ٦٧٥٩٠٠ (القطاع الثالث) عقد ١٣٠ لسنه ٢٠٢٣/٢٠٢٤

مستخلص ختامى

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

العقد رقم : (١٣٠) لسنه ٢٠٢٣/٢٠٢٤
* ادارة المشروعات *
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٣/٠٨/٠٦
تاريخ نهو الأعمال طبقاً للعقد : ٢٠٢٤/٠٢/٠٥

تنفيذ شركة ايوبكو للمقاولات العموميه (أيوب عدلى أيوب)

الأعمال من بداية المشروع وحتى تاريخ ٢٤ / ٠٩ /٢٠٢٣

الاسعار طبقا لقائمة يوليو ٢٠٢٢

رقم بند	نوع العمل	كميات المقايسة المعدله	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	اجمالى الاعمال المنفذه	جار او نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	ملاحظات
ممـ	أعمال طبقات الأساس								.	١/ يراعى تطبيق نصوص العقد
	بالمر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠ % وألا يزيد الإمتصاص عن ١٠ % وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوه ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.									٢/ مهندسون الشركة متواجدون
١	مسافة النقل لاتقل عن ١٨٠ كم =٢٠٠+٨٠٠١,٢+٨٠٠١+٨٠٠١=٣٧٦ جنيه.	٧١٢٥	٣٧٦	م٣	٦٨٨١,٣٤	٩٦,٠٠	٦٩٧٧,٣٤	نهائى	٢٦٢٣٤٧٩,٨٤	٣/ عدد ٢ لوحه للمشروع متواجده
	اجمالى قيمة الاعمال								٢٦٢٣٤٧٩,٨٤	٤/ مسئول تامين سلامة المرور متواجد
	علاوة ٢٠% بموافقه السيد رئيس مجلس ادارة هيئة الطرق والكبارى بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ م								٥٢٤٦٩٥,٩٦٨	٥/ االعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٢	كارتات طبقة الاساس	٧١٢٥	٢٥		٦٨٨١,٣٤	٩٦,٠٠	٦٩٧٧,٣٤	نهائى	١٧٤٤٣٣,٥	٦/ تم توريد الادوات المكتبية
	الاعمال بعد العلاوة								٣٣٢٢٦٠٩,٣٠٨	(ومرفق طيه اذن الاضافه للتوريد للادوات الطلوبه)
	خصم ٠,٥% من الاعمال طبقا للمفاوضه								١٦٦١٣,٠٤٦٥٤	٧- التقرير الشهرى والمبدئى والجدول الزمنى متواجد
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الخصم								٣٣٠٥٩٩٦,٢٦١	٨- الكادر الفنى و المعدات متواجده
	اجمالى اعمال المستخلص								٣٣٠٥٩٩٦,٢٦	٩- ايصالات تحصيل الرسوم والكارتات للسن متواجد
										١٠- وثيقة التامين متواجده

حرراً فى ٢٠٢٤/

المقاول

المشروع : م / سامى زينهم

القطاع : .....

ممثل المالك

مهندس المشروع .م/محمد عبد الرازق .....

مدير عام التنفيذ والصيانه م/ حسام الدين حسن .....

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٤ م

المحاسب/ .....

يدفع المقاول مبلغ .... مليم جنيه

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار