الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) - وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الاسكندرية)
(اعمال بند سن الفلتر) في المسافة من الكم ٣٠٠+٠٩٠ إلى الكم ٣٠٠+٥٣٠ بطول ٠,٤٤٠ كم بالأمر المباشر
تـــــنفيـــــذ : شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية

مستخلص جاري (٣)

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٨٢٣-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند١-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين ٢٠مم الي ٧٥ مم والا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن١ :سن٢ :سن٤ او سن٦ بنسبة ١:١:١ والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة المعتمدة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافه النقل لا تقل عن ٢٠ كم - الفئة شاملة المادة المحجرية. يتم احتساب علاوه ١,٣ جنية للكم بالزيادة او النقصان	٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد يتم توريد حدد ١ لاب توب وموافاة المنطقة بالتسليم وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٥-١٢-٢٠٢٤ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٥-١٢-٢٠٢٤ أحمد جلال
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٥,٨٠	م٣	١٧٤٨٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	١٧٢٥٥,٠٠	١٧٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٤٥٨٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٤٤٥٨٤,٠٠		
	السعر خلال شهرمايو طبقا للمفاوضة ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧,٢٠	م٣	١٧٤٨٠,٠٠	١٢٩٩٤,٠٠	١٢٩٩٤,٠٠-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		
	علاوه مسافة النقل ١٥٥كم =١٣٥*١,٣=١٧٥,٥	١٧٥,٥٠	م٣	١٧٤٨٠,٠٠	١٣٢١٩,٠٠	٤٢٦١,٠٠	١٧٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٧٧٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٧٧٤٠,٠٠		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	١٧٤٨٠,٠٠	١٣٢١٩,٠٠	٤٢٦١,٠٠	١٧٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٧٠٠٠,٠٠		
	اجمالي المستخلص												٩٥٤٩٣٢٤,٠٠		
	اجمالي ما سبق صرفه												٧٢٣٩٧٣١,٣٠		
	اجمالي المستحق												٢٣٠٩٥٩٢,٧٠		مليونان وثلاثمائة وتسعة آلاف وخمسمائة واثنان وتسعون جنيهًا وسبعون قرشًا.

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م / جابر ابراهيم

تمت المراجعه الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"