المقاول

المالك
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم :٢٠٢٣/١٥٩٧/٢٠٢٤

عن مشروع تنفيذ أعمال امتداد برابخ الحماية من السيول أسفل قطار سكة حديد (القباري-مطروح) الديزل الملاصق للقطار الكهربائي السريع (المرحلة الثانية) لتنفيذ عدد ٢ بربخ عند المحطة (٤٧٧+٣٠٠)و(٤٧٧+٣٨٠) بالامر المباشر

تنفيذ/الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٥/٣٠

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى فك الفلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاحمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفئة تشمل تخزين الفلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جميعه	٧٢	١٢٤٥	م.ط	٠	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	٨٩٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٦٤٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٢	بالمتر المكعب ازالة وتشوين طبقة الاساس القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف والبند شامل مما جميعه	٥٠	٢٤٠	م٣	٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	- العلامات الارشادية متواجده
٣	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحه بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ونوادر وفلايات وعمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامروتقل نواتج الحفر الزائده الى المقالب العمومية حتى مسافة ٨٠ كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتاسيس وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠٠	٢٦٠	م٣	٠	٥٣٠,٠٠	٥٣٠,٠٠	جاري	١٣٧٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧٨٠٠,٠٠	-لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل فلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف	٣٠	١١٠	م٣	٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	جاري	٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٠,٠٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من(سن ١ + سن ٢) بنسبة ١:١ بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠% ولا تحتوى على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ٣٥ سم مع الدمك جيدا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وتهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى ١٥٠ كم	١٠٠	٥٩٤	م٣	٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٤١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٨٠,٠٠	- الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
٧	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ و اجهد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢ والفئة تشمل اعمال النجارة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	٣٠٥	٢٥٦٠	م٣	٠	١٤٠,٠٠	١٤٠,٠٠	جاري	٣٥٨٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٨٤٠٠,٠٠	- التقرير المبدئي متواجد - وثيقة التأمين حوادث ساريه حتى ٢٠٢٤/١١/٢١
٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والكراسى وسلك الربط والسعر يشمل الإختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والفئة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات المرورية وتوفير إنارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الأمن الصناعى والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢	٤٤٠٠٠	طن	٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٤٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٠٠,٠٠	- وثيقه تأمين اخطار مقاولين ساريه حتى ٢٠٢٤/١١/٢١ - سياره ملاكى غير متواجده
١٠	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة (٥) لتتحمل حمل تصميمى قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون المامورة خاليه من الشروخ و التصور و على ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنيه و الرسومات التى توافق عليها المهنيه و تعليمات جهاز الإشراف والفئة تشملاوصلات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التى تحافظ عليها دون حدوث اى اضرار مع استخدام الالات الميكانية من اونش وخلافه لاتمام عملية التعليق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعى و الفئه غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنيه و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الإشراف .	١٤٧	٢١١٥٠	م.ط	٠	١٢٢,٥٠	١٢٢,٥٠	جاري	٢٥٩٠٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٩٠٨٧٥,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لأصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١٥٠	م٢	٠	٣٧٠	٣٧٠	جاري	٥٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٠٠,٠٠	
	اجمالي الاعمال								٣٣٣١٩٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣١٩٩٥,٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه											
	الاجمالي										٣٣٣١٩٩٥,٠٠	

عن الشركة المنفذة
مدير مشروع مقاول/م/محمد عبدالرسول
التوقيع/

مدير المشروع
م/محمد حاتم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
م/محمد حسني فياض
التوقيع/

الشركة العربية للتنمية العقارية والمقاولات
س.ت: ٦٠٣٧
ب.ض: ٧٢٤ - ٨٣٤ - ٥٠٨

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ ....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بعك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد.مهندس / هانى محمد محمود طه