مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 553+000 الى الكم 554+000 بطول 1 كم اتجاة النجيلة (قطاع فوكة - مطروح)

تنفيذ : شركة سعد ابوشيتة للمقاولات العامة و التوريدات

الهيئة العامة للطرق والكباري

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد أبو شيتة للمقاولات العامة و التوريدات رقم العقد(2023/2022/1709)

من بداية العمل حتى 22-9-2023

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	استقطاع او جهز قرش	استقطاع او جهز جنيه	جنيه	قرش	ملاحظات
1-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) و رشها بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية والكثافات المرورية العالية و داخل المدن السكنية المزدحمة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافه النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 الى الكم 568	85.00	متر مكعب	14,215.46767	12,400	1,100	13,500	0	1,147,500	0	0	0	1,147,500.00	
	علاوة مسافة النقل 200 كم	277.20	متر مكعب	14,215.46767	12,400	1,100	13,500	0	3,742,200	0	0	0	3,742,200.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	13.00	متر مكعب	14,215.46767	12,400	1,100	13,500	0	175,500	0	0	0	175,500.00	
4	طبقات الاساس													
4-1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لإفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلي 568	278.00	متر مكعب	888.78344	0	800	800	0	222,400	0	0	0	222,400.00	
	علاوة مسافة النقل 111 كم	109.20	متر مكعب	888.78344	0	800	800	0	87,360	0	0	0	87,360.00	
	علاوه تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنية	25.00	متر مكعب	888.78344	0	800	800	0	20,000	0	0	0	20,000.00	
									إجمالي قيمة المستخلص				5,394,960.00	

فقط : خمسة مليون و ثلاثمائة و اربعة وتسعون ألف وتسعمائة وستون جنية

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين سارية حتى تاريخ 2023/11/21
- وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى تاريخ 2023/11/21
- سوف يتم توريد جهاز الحاسب الالي للادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم

مدير المشروع المقاول
م / عبدالله سلامة
عبد الله سلامة

مدير (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع الاستشاري مكتب
م / خالد فوزي
مشروع القطار الكهربائي السريع غرب النيل
القطاع السابع

تم الاعتماد فنياً
TR فقط
مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م / محمد السيد
29 2023

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحلاوي

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حمدي فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح و مشروط و ان المبلغ المبين بالجهه و قدره ..... حق صرفه إلى المختص :
تحريرا في
..... بالمبلغ المدون مبلغ
ملحوظة : قامت ..... غير الواردة بعقد المشروط احتمت من .....
تحريرا في :

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هالى محمد محمود طه "
9/19 2023

مكتب الشيخ
سعد أبوشيتة