أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنه – العلمين الجديده – المنصوره الجديده – المنصوره – المطرية) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم 495+500 الى الكم 496+000 بطول 0.5 كيلو متر اتجاه اسكندرية

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف رقم جاري 1

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقا للعقد رقم (246 / 2023 / 2024) المؤرخ في 22/ 08 / 2023

من بداية العمل حتى 04 /09/ 2023

م	بيان الأعمال	فئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع لم يجز جنيه	قرش	قيمة المستخلص به الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
1-3	أ- أعمال ترابية - عمل تحسين تربة وبنظر تربة مطابقة للمواصفات والمتناثر باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي للتنكير الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهوسات لتوصول الى قصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الطولية والعرضية الموضحة والرسومات التفصيلية المعتمدة والقيد بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية العامة للطرق و الكبارى و وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب حفارة 1.5 جنيه نقل كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل كل تشوينات وتنظيف واختبارات ونقل لموقع العمل - السعر يشمل قيمة الدمك التصميمية طبقا للمادة المستخلصة بهذا الفتاح (6) من الكم 395 الى الكم 504.	85.00	م3	15,623.116	0	11,600	11,600	0	986,000	0	0	0	986,000	0	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - الملاحظات الارشادية متواجده - مدير المشروع متواجد - المهندسين متواجدين - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - العمال ومهندسين العمل متواجدين - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الفني متواجد - وثيقة التأمين جودة تصميمية سارية حتى تاريخ 22-08-2024 - وثيقة تأمين لقطار مطورين سارية حتى تاريخ 22-08-2024 - يراعى تطبيق خصوص الحظ
	حفارة نقل بعد الحفر	292.60	م3	15,623.116	0	11,600	11,600	3,394,160	0	0	0	3,394,160	0	
	حفارة تحصيل الكثرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	15,623.116	0	11,600	11,600	150,800	0	0	0	150,800	0	
1-4	طبقات الاساس يشمل تشكيل اعمال تربة وفرش طبقة الاساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات 150 مم و لا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 25 % و لا تزيد نسبة الفلقة بجهاز لوس انجلوس عن 30 % و لا تزيد الامتصاص عن 15% و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 90 ميجاباسكال و يتم فرده على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصولية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهوسات لتوصول الى قصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والقيد بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل 25 كم - يتم احتساب حفارة 1.2 جنيه نقل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة الدمك التصميمية طبقا للمادة المستخلصة بهذا الفتاح (6) من الكم 395 الى الكم 504	278.00	م3	4,000.00	0	3,700	3,700	0	1,028,600	0	0	0	1,028,600	0	
	حفارة مسافة النقل 180 كم	192.00	م3	4,000.00	0	3,700	3,700	710,400	0	0	0	710,400	0	
	حفارة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	4,000.00	0	3,700	3,700	92,500	0	0	0	92,500	0	
2-4	يشمل تشكيل اعمال تربة وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة تتبع تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 45 مم و لا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفورنيا عن 80 % و لا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال و لا تزيد نسبة الفلقة بجهاز لوس انجلوس عن 30 % و لا تزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فرده على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ان لا تزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياه الاصولية لتوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهوسات لتوصول الى قصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والقيد بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب حفارة 1.2 جنيه نقل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل قيمة الدمك التصميمية طبقا للمادة المستخلصة بهذا الفتاح (6) من الكم 395 الى الكم 504	298.00	م3	3,000.00	0	2,700	2,700	0	804,600	0	0	0	804,600	0	
	حفارة مسافة النقل 180 كم	192.00	م3	3,000.00	0	2,700	2,700	518,400	0	0	0	518,400	0	
	حفارة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	3,000.00	0	2,700	2,700	67,500	0	0	0	67,500	0	
							إجمالي قيمة المستخلص	7,752,960						

فقط سبع ملايين وسبعمائة واثنان وخمسون ألفا وتسعمائة وستون جنيه لاغير

مدير المشروع (الهيئة) — مدير عام المشروعات: مهندس / محمد حسني فياض — مدير المشروع المستشاري — الاستشاري العام بمصر — استشاري الجودة — مدير مشروع المقاول

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بقيده و قدرها ..... صل صرفها في المقاول : تحريرا في ..... يدفع للمقاول مبلغ ٧٧٥٢٩٦٠

على الحساب نهائي

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس / عبد الله
"فتحي محمد محمود طه"

شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة
ت ف : ٠٢٥/٦٤٥/٣٧٩
ت : ١٦٥٠٦