الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية قطاع (برج العرب -العلمين) من الخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنه - مطروح) استكمال تشكيل الجسور وطبقات الاساس المسافه من الكم 300+332 الى الكم 800+332 بطول 0,500 كم (بالامر المباشر)

تنفيذ : مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

مستخلص جارى رقم (1)

المقاول : مكتب النورس الجديد رقم العقد (2024/2023/761) عن المدة من بداية الاعمال حتى (8/1/2024)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
3	اعمال الردم													
1/3	بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (تسية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك 95% يحسب زياده 1 جنيه على زياده نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوه 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافه 2 كم .	85.00	م3	25,000.000	0	23,745.63	23,745.63	2,018,378.55				2,018,378.55		- مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لوحات المشروع متواجدة - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين الحوادث الشخصية سارية حتي 27/06/2024 وثيقة التأمين اخطار المقاولين سارية حتي 30/06/2024 يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب 168.7 كم =1.4*166.7= 233.38 ((168.7 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند)) * 1.4 للكم)	233.38	م3	20,000.000	0	18,996.50	18,996.50	4,433,404.10				4,433,404.10		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال 143.3 كم =1.4*141.3= 197.82 (143.3 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند)) * 1.4 للكم)	197.82	م3	5,000.000	0	4,749.13	4,749.13	939,472.11				939,472.11		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	25,000.000	0	23,745.63	23,745.63	308,693.19				308,693.19		
4	طبقات الاساس													
4/2	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لاتقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم	278.00	م3	4,000.000	0	3,054.00	3,054.00	849,012.00				849,012.00		
	علاوة مسافة نقل لمسافة المسن 160 كم =(160-20= 140 كم ((160 (المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 20 (المحمل على البند)) * 1.2 للكم)	168.00	م3	4,000.000	0	3,054.00	3,054.00	513,072.00				513,072.00		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	4,000.000	0	3,054.00	3,054.00	76,350.00				76,350.00		
	إجمالي قيمة المستخلص											9,138,382		

(تسع ملايين ومائة وثمانية وثلاثون الفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون جنيها فقط لاغير)

الشركة النفذة : مكتب النورس الجديد للمقاولات العامة والتوريدات العامة

مدير المشروع — م/شريف ربيع سلطان

استشارى المساحة — م/ محمد خليل

مدير المشروع الاستشارى — م / السيد سيف الدين

إستشارى عام (SYSTRA) — م / علاء عبد اللطيف — تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة) — م / مارجريت مجدي

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة — مهندس / محمد حسنى فياض

يعتمد ...

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبيد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "